

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 2 за 9 месяцев

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 01.01.19 - 30.09.19			Выполнение на 01.01.19 - 30.09.19						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	13			14,06	108,00				14,06	108,00
2.	Промывка системы отопления дома	1000м3	3,568			3,568	100,00				3,568	100,00
3.	Ремонт изгороди	м								40	40	
4.	Ремонт кровли из шифера	м2		2				2	100,00		2	100,00
5.	Ремонт фасадов	м2	10			10	100,00				10	100,00
6.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								40	40	

Пояснения