

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 4 за 9 месяцев

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 01.01.19 - 30.09.19			Выполнение на 01.01.19 - 30.09.19						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	10,2			5,9	58,00				5,9	58,00
2.	Окраска лавочек	шт								3	3	
3.	Окраска МАФ	шт								4	4	
4.	Промывка системы отопления дома	1000м3	3,411			3,411	100,00				3,411	100,00
5.	Ремонт изгороди	м								42	42	
6.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								42	42	

Пояснения