

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 9 за 9 месяцев

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 01.01.19 - 30.09.19			Выполнение на 01.01.19 - 30.09.19						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	9,3			9,3	100,00				9,3	100,00
2.	Герметизация швов	м								16	16	
3.	Окраска лавочек	шт								3	3	
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	9,222			9,222	100,00				9,222	100,00
6.	Ремонт входов в подвал	шт								1	1	
7.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								3	3	
8.	Ремонт задвижек отопления	шт								1	1	
9.	Ремонт козырьков	шт								1	1	
10.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	100	50		217	217,00				217	217,00
11.	Ремонт остекления	м2								1,2	1,2	
12.	Смена вентиля ГВС	шт								7	7	
13.	Смена вентиля отопления	шт								6	6	
14.	Смена вентиля ХВС	шт								5	5	
15.	Смена труб ГВС	м								11	11	
16.	Смена труб канализации	м								17	17	
17.	Смена труб отопления	м								12	12	
18.	Смена труб ХВС	м								0,5	0,5	
19.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								3	3	
20.	Устройство козырьков	шт								1	1	

Пояснения