

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 10/16 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Всего	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Объем	%
						Объем	%	Объем	%			
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5,2			4,45	86,00				4,45	86,00
3.	Промывка системы отопления дома	1000м3	14,03			14,03	100,00				14,03	100,00
4.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								2	2	
5.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		40								
6.	Ремонт отмосток	м2	20									
7.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1	
8.	Смена вентиля отопления	шт								16	16	
9.	Смена вентиля ХВС	шт								3	3	
10.	Смена труб ГВС	м								1	1	
11.	Смена труб канализации	м								7,5	7,5	
12.	Смена труб отопления	м	10			28	280,00			6,5	34,5	345,00
13.	Смена труб ХВС	м								4	4	
14.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м	20			20	100,00				20	100,00
15.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								1	1	

Пояснения

выполнен капитальный ремонт в план 2020г.