

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 11 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Всего	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	34,8			25,11	72,0				25,11	72,00
2.	Герметизация швов	м	20			24	120,0				24	120,00
3.	Капитальный ремонт балконов сильной степени повреждения	шт								1	1	
4.	Капитальный ремонт балконов средней степени повреждения	шт								1	1	
5.	Окраска МАФ	шт								10	10	
7.	Промывка системы отопления дома	1000м3	8,029			8,029	100,0				8,029	100,0
8.	Ремонт балконов и лоджий	шт								1	1	
9.	Ремонт изгороди	м								54,6	54,6	
10.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	30	70		30	100,0	100	142,0		130	142,0
11.	Ремонт пилонов	шт								1	1	
12.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1	
13.	Смена вентиля отопления	шт								14	14	
14.	Смена вентиля ХВС	шт								4	4	
15.	Смена труб ГВС	м								2,5	2,5	
16.	Смена труб канализации	м	10			16	160,00				16	160,00
17.	Смена труб отопления	м								37	37	
18.	Смена труб ХВС	м								4	4	
19.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								3	3	
20.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								54,6	54,6	

Пояснения