

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 12 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего	
						Объем	%	Объем	%			Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8,3			5,7	69,00				5,7	69,00	
2.	Окраска МАФ	шт								2	2		
4.	Промывка системы отопления дома	1000м3	11,908			11,908	100,0				11,908	100,0	
5.	Ремонт бетонных ступеней	шт				5					5		
6.	Ремонт задвижек отопления	шт								1	1		
7.	Ремонт изгороди	м								7	7		
8.	Ремонт козырьков	шт	1			1	100,0				1	100,0	
9.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		30				52	173,33		52	173,3	
10.	Ремонт крылец бетонных	шт	5			5	100,00				5	100,00	
11.	Смена вентиля отпления	шт								20	20		
12.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2		
13.	Смена мусорных бачков	шт								5	5		
14.	Смена труб ГВС	м								27	27		
15.	Смена труб канализации	м								2	2		
16.	Смена труб отопления	м	10			24	240,00			4	28	280,00	
17.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								7	7		