

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 14 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5			4,3	86,0				4,3	86,00
3.	Промывка системы отопления дома	1000м3	14,622			14,622	100,0				14,622	100,0
4.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								4	4	
5.	Ремонт задвижек отопления	шт								2	2	
6.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	20			17	85,00				17	85,00
7.	Смена вентиля ГВС	шт								6	6	
8.	Смена вентиля отопления	шт								16	16	
9.	Смена вентиля ХВС	шт								9	9	
10.	Смена труб ГВС	м								2	2	
11.	Смена труб канализации	м								4,75	4,75	
12.	Смена труб отопления	м								12	12	
13.	Смена труб ХВС	м	10			25,2	252,00			1	26,2	262,00
14.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м	50			50	100,00				50	100,00
15.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								1	1	

Пояснения