

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 16 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего		
						Объем	%	Объем	%		Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8,45			8,45	100,0				8,45	100,00	
2.	Окраска лавочек	шт								14	14		
3.	Окраска МАФ	шт								11	11		
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	11,14			11,14	100,0				11,14	100,0	
6.	Ремонт бетонных ступеней	шт								2	2		
7.	Ремонт задвижек отопления	шт								1	1		
8.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		100				52	52,00		52	52,00	не требуется
9.	Ремонт крылец бетонных	шт								2	2		
10.	Ремонт мусороприемных камер	шт	4			4	100,00				4	100,00	
11.	Ремонт отмосток	м2	10										
12.	Ремонт фасадов	м2			30								в плане следующего года
13.	Смена вентиля ГВС	шт								2	2		
14.	Смена вентиля отопления	шт								2	2		
15.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1		
16.	Смена труб ГВС	м								8,5	8,5		
17.	Смена труб канализации	м								3	3		
18.	Смена труб отопления	м								1	1		
19.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м	50			50	100,00				50	100,00	
20.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								4	4		