

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 17
за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего	
						Объем	%	Объем	%			Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5			5	100.0				5	100.00	
2.	Промывка системы отопления дома	1000м3	9,71			9,71	100.0				9,71	100.0	
3.	Ремонт козырьков	шт	1			1	100.00				1	100.00	
4.	Ремонт фасадов	м2	70			70	100.00				70	100.00	
5.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2		
6.	Смена труб ГВС	м								20	20		
7.	Смена труб ХВС	м								6	6		
9.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								4	4		
9.	Устройство козырьков	шт								1	1		