

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 18 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,5			4,5	100,00				4,5	100,00
2.	Окраска лавочек	шт								4	4	
3.	Окраска МАФ	шт								20	20	
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	16,308			16,308	100,00				16,308	100,00
6.	Ремонт бетонных ступеней	шт								1	1	
7.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								7	7	
8.	Ремонт задвижек отопления	шт								2	2	
9.	Ремонт изгороди	м								63,75	63,75	
10.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		60				78	130,00		78	130,00
11.	Ремонт крылец бетонных	шт	1			1	100,00				1	100,00
12.	Смена вентиля ГВС	шт								4	4	
13.	Смена вентиля отопления	шт								7	7	
14.	Смена вентиля ХВС	шт								7	7	
15.	Смена труб ГВС	м								15	15	
16.	Смена труб отопления	м								6	6	
17.	Смена труб ХВС	м								5	12	
18.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м								20	20	
19.	Установка дверного блока деревянного	шт								1	1	
20.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								1	1	
21.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								63,75	63,75	

Пояснения