

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 20 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего		
						Объем	%	Объем	%		Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	36,77							32,7	32,7	89,00	
2.	Герметизация швов	м		46				56	121,74	6	62	135,00	
3.	Окраска лавочек	шт								12	12		
4.	Окраска МАФ	шт								9	9		
5.	Окраска песочниц	шт								1	1		
7.	Промывка системы отопления дома	1000м3	24,086			24,086	100,00				24,086	100,00	
8.	Ремонт бетонных ступеней	шт								6	6		
9.	Ремонт входов в подвал	шт								1	1		
10.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								6	6		
11.	Ремонт задвижек отопления	шт								2	2		
12.	Ремонт изгороди	м								43	43		
13.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	40	80		40	100,00	283	354,00		323	808,00	
14.	Ремонт крылец бетонных	шт	4			6	150,00				6	150,00	
15.	Ремонт оконных заполнений	шт								6	6		
16.	Ремонт фасадов	м2								2	2		
17.	Смена вентиля ГВС	шт								7	7		
18.	Смена вентиля отопления	шт								25	25		
19.	Смена вентиля ХВС	шт								5	5		
20.	Смена задвижек отопления	шт	2			2	100,00				2	100,00	
21.	Смена труб ГВС	м								4	4		
22.	Смена труб отопления	м	40		60	40	100,00			8	48	120,00	в плане следующего года
23.	Смена труб ХВС	м								1	1		
24.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м								30	30		
25.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								8	8		
26.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								43	43		