

**Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 21 за 9 Месяцев 2019 г.**

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Всего	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	20			19,2	96,00				19,2	96,00
2.	Герметизация швов	м	10									
3.	Окраска лавочек	шт								6	6	
4.	Окраска МАФ	шт								12	12	
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	10,232			10,232	100,00				10,232	100,00
7.	Ремонт вентканалов	шт								3	3	
8.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	40	40		40	100,00	30	75,0		70	87,00
9.	Ремонт фасадов	м2								12	12	
10.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1	
11.	Смена вентилей отопления	шт								11	11	
12.	Смена вентилей ХВС	шт								12	12	
13.	Смена труб ГВС	м								4	4	
14.	Смена труб отопления	м	30			37	123,33			18,5	55,5	185,00
15.	Смена труб ХВС	м								36	36	

Пояснения