

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 23 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего	
						Объем	%	Объем	%			Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	12,5			12,5	100,00				12,8	102,00	
2.	Герметизация швов	м	10			66	660,00				66	660,00	
3.	Окраска лавочек	шт								1	1		
4.	Окраска МАФ	шт								3	3		
5.	Окраска песочниц	шт								1	1		
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	10,274			10,274	100,00				10,274	10,00	
7.	Ремонт балконов и лоджий	шт								1	1		
8.	Ремонт вентканалов	шт								5	5		
9.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								3	3		
10.	Ремонт задвижек отопления	шт								1	1		
11.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	60	100		209	348,33				209	348,00	
12.	Ремонт пилонов	шт								1	1		
13.	Ремонт фасадов	м2			40					16	16		в плане следующего года
14.	Смена вентиля ГВС	шт								4	4		
15.	Смена вентиля отопления	шт								10	10		
16.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1		
17.	Смена труб отопления	м								42,5	42,5		
18.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								4	4		