

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 36 за 9 месяцев

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 01.01.19 - 30.09.19			Выполнение на 01.01.19 - 30.09.19						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего		
						Объем	%	Объем	%		Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	18,74			18,74	100,00				18,74	100,00	
2.	Герметизация швов	м		50									
3.	Окраска лавочек	шт								8	8		
4.	Окраска МАФ	шт								19	19		
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	13,749			13,749	100,00				13,749	100,00	
7.	Ремонт изгороди	м								55	55		
8.	Ремонт оконных заполнений	шт								1	1		
9.	Ремонт остекления	м2								1,1	1,1		
10.	Ремонт отмосток	м2			50								в плане следующего года
11.	Ремонт фасадов	м2			50								в плане следующего года
12.	Смена вентиля ГВС	шт								14	14		
13.	Смена вентиля отопления	шт								9	9		
14.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2		
15.	Смена труб ГВС	м								12,5	12,5		
16.	Смена труб канализации	м	30			59	196,67			4	63	210,00	
17.	Смена труб отопления	м	30			32	106,67			23	55	183,00	
18.	Смена труб ХВС	м								4	4		
19.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								6	6		
20.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								55	55		