

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 30 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего	
						Объем	%	Объем	%			Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	12			20,7	173.00				20,7	173,00	
2.	Окраска лавочек	шт								8	8		
3.	Окраска МАФ	шт								12	12		
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	9,82			9,82	100.00				9,82	100.00	
6.	Ремонт вентканалов	шт								2	2		
7.	Ремонт козырьков	шт	2			1	50.00				1	50.00	в план 2020г.
8.	Ремонт кровли из шифера	м2		2									
9.	Ремонт оконных заполнений	шт								3	3		
10.	Ремонт отмосток	м2	20										в план 2020г.
11.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1		
12.	Смена труб отопления	м								3	3		
13.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								8	8		