

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 32 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего	
						Объем	%	Объем	%			Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	20,33			14	69,00				14	69,00	
2.	Герметизация швов	м		45				45	100,00		45	100,00	
3.	Окраска лавочек	шт								6	6		
4.	Окраска МАФ	шт								7	7		
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	13,041			13,041	100,00				13,041	100,00	
7.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								2	2		
8.	Ремонт задвижек отопления	шт								1	1		
9.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	100			174	174,00				174	174,00	
10.	Ремонт МАФ	шт								1	1		
11.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1		
12.	Смена вентиля отопления	шт								4	4		
13.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2		
14.	Смена труб ГВС	м								1,25	1,25		
15.	Смена труб отопления	м								3,3	3,3		
16.	Смена труб ХВС	м								1,25	1,25		
17.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м								10	10		