

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 346 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Восстановление отопления в подъездах	прибор	3			3	100.00				3	100.00
2.	Выкашивание газонов	100 м2	10			4,62	46.00				4,62	46,00
3.	Косметический ремонт помещений	комната								1	1	
4.	Окраска МАФ	шт								2	2	
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	18,308			18,308	100.00				18,308	100.00
6.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								1	1	
7.	Ремонт изгороди	м								11	11	
8.	Ремонт оконных заполнений	шт								1	1	
9.	Ремонт фасадов	м2	30			36	120.00				36	120.00
10.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1	
11.	Смена вентиля отопления	шт								43	43	
12.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1	
13.	Смена задвижек отопления	шт	4			4	100.00				4	100,00
14.	Смена труб ГВС	м								14	14	
15.	Смена труб канализации	м								2	2	
16.	Смена труб отопления	м								261	261	
17.	Смена труб ХВС	м								1	1	
18.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м	50			50	100.00				50	100,00
19.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								11	11	

Пояснения