

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 34в за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	10,3			2,7	26,00				2,7	26,00
2.	Окраска лавочек	шт								2	2	
3.	Окраска МАФ	шт								1	1	
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	18,308			18,308	100,00				18,308	100,00
6.	Ремонт бетонных ступеней	шт	8			2	25,00				2	25,00
7.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								7	7	
8.	Ремонт изгороди	м								53	53	
9.	Ремонт козырьков	шт								1	1	
10.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		50				65	130,00		65	130,00
11.	Ремонт крылец бетонных	шт								2	2	
12.	Ремонт оконных заполнений	шт								10	10	
13.	Ремонт остекления	м2								1,35	1,35	
14.	Ремонт подъездов	этаж	10			10	100,00				10	100,00
15.	Ремонт фасадов	м2	10			8,8	88,00				8,8	88,00
16.	Смена вентиля ГВС	шт								7	7	
17.	Смена вентиля отопления	шт								7	7	
18.	Смена вентиля ХВС	шт								5	5	
19.	Смена труб ГВС	м	10			10	100,00			22	32	320,00
20.	Смена труб канализации	м								9	9	
21.	Смена труб отопления	м								63	63	
22.	Смена труб ХВС	м	10			10	100,00			12	22	220,00
23.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м								20	20	
24.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								2	2	
25.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								53	53	
26.	Устройство козырьков	шт								1	1	

Пояснения