

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 34г за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Всего	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	13			4,76	37,00				4,76	37,00
2.	Герметизация швов	м		30								
3.	Окраска лавочек	шт								3	3	
4.	Окраска МАФ	шт								10	10	
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	18,701			18,701	100,00				18,701	100,00
6.	Ремонт вентканалов	шт								2	2	
7.	Ремонт изгороди	м								56	56	
8.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		80				35	44,00		35	44,00
9.	Ремонт остекления	м2								0,36	0,36	
10.	Смена вентиля ГВС	шт								2	2	
11.	Смена вентиля отопления	шт								12	12	
12.	Смена вентиля ХВС	шт								6	6	
13.	Смена труб ГВС	м	10			12	120,00			4,25	16,25	163,00
14.	Смена труб канализации	м								30	30	
15.	Смена труб отопления	м								186,5	186,5	
16.	Смена труб ХВС	м	10			10,5	105,00			0,25	10,75	108,00
17.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								2	2	
18.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								56	56	

Пояснения