

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 36 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения			
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего		
						Объем	%	Объем	%			Объем	%	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	17			7,36	43,00				7,36	43,00		
2.	Герметизация швов	м			20									
3.	Окраска лавочек	шт									6	6		
4.	Окраска МАФ	шт									8	8		
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	17,819			17,819	100,00				17,819	100,00		
6.	Ремонт дверей (со снятием)	шт									2	2		
7.	Ремонт задвижек отопления	шт									4	4		
8.	Ремонт изгороди	м									46	46		
9.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	140			52	37,14				52	37,00		
10.	Ремонт фасадов	м2	20			42	210,00				42	210,00		
11.	Смена вентиля ГВС	шт									2	2		
12.	Смена вентиля отопления	шт									28	28		
13.	Смена вентиля ХВС	шт									8	8		
14.	Смена труб ГВС	м									1	1		
15.	Смена труб канализации	м									2	2		
16.	Смена труб отопления	м	10			31	310,00				48	79	790,00	
17.	Смена труб ХВС	м	10			16	160,00				8	24	240,00	
18.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м									46	46		

Пояснения

отсутствие необходимости