

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 38 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего		
						Объем	%	Объем	%		Объем		%
1.	Восстановление отопления в подъездах	прибор								2	2		
2.	Выкашивание газонов	100 м2	46,5			41,7	90,00				41,7	90,00	
3.	Герметизация швов	м		26				26	100,00		26	100,00	
4.	Окраска лавочек	шт								6	6		
5.	Окраска МАФ	шт								16	16		
7.	Промывка системы отопления дома	1000м3	18,018			18,018	100,00				18,018	100,00	
8.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								1	1		
9.	Ремонт задвижек отопления	шт								2	2		
10.	Ремонт изгороди	м								47	47		
11.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	80	40		80	100,00	7	17,00		87	73,00	
12.	Ремонт оконных заполнений	шт								39	39		
13.	Ремонт остекления	м2								12,7	12,7		
14.	Ремонт отмосток	м2	20			10	50,00				10	50,00	
15.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1		
16.	Смена вентиля отопления	шт								24	24		
17.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2		
18.	Смена труб ГВС	м								4	4		
19.	Смена труб отопления	м								181,5	181,5		
20.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м	50			50	100,00				50	100,00	
21.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								6	6		
22.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								47	47		

Пояснения

не требуется