

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 42 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего	
						Объем	%	Объем	%			Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	36,2			13,74	38,00				13,74	38,00	
2.	Окраска лавочек	шт								11		11	
3.	Окраска МАФ	шт								10		10	
4.	Окраска песочниц	шт								1		1	
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	16,31			16,31	100,00				16,31	100,00	
7.	Ремонт вентканалов	шт								1		1	
8.	Ремонт входов в подвал	шт	2			2	100,00			1		3	150,00
9.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								1		1	
10.	Ремонт изгороди	м								57		57	
11.	Ремонт фасадов	м2	50			42	84,00				42	84,00	
12.	Смена вентиля отопления	шт								19		19	
13.	Смена вентиля ХВС	шт								4		4	
14.	Смена труб отопления	м	20			20	100,00			127		147	735,00
15.	Смена труб ХВС	м	10			10	100,00			1,5		11,5	115,00
16.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м	50			50	100,00					50	100,00
17.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								6		6	
18.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								57		57	