

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Восточная 1 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Всего	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	11,37			11,37	100,00				11,37	100,00
2.	Герметизация швов	м		38				48	126,32		48	126,32
3.	Окраска лавочек	шт								2	2	
4.	Окраска МАФ	шт								5	5	
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	17,516			17,516	100,00				17,516	100,00
6.	Ремонт вентканалов	шт								2	2	
7.	Ремонт задвижек отопления	шт								2	2	
8.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	130	70		130	100,00	79	113,00		209	105,00
9.	Ремонт подъездов	этаж								5	5	
10.	Смена вентиля ГВС	шт								11	11	
11.	Смена вентиля отопления	шт								23	23	
12.	Смена вентиля ХВС	шт								8	8	
13.	Смена труб ГВС	м								15,5	15,5	
14.	Смена труб канализации	м								24	24	
15.	Смена труб отопления	м								53	53	
16.	Смена труб ХВС	м	10			12	120,00			1	13	130,00
17.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								1	1	

Пояснения