

**Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горная 2
за 9 Месяцев 2019 г.**

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего		
						Объем	%	Объем	%		Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4			4	100,00				4	100,00	
2.	Окраска лавочек	шт									4	4	
3.	Окраска МАФ	шт									3	3	
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	4.174			4.174	100,00				4.174	100,00	
6.	Ремонт козырьков	шт			1								
7.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		70				35	50,00		35		в плане следующего года
8.	Ремонт оконных заполнений	шт									1	1	