

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горная 4 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего		
						Объем	%	Объем	%		Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	2,2			2,2	100,00				2,2	100,00	
2.	Изготовление садовых скамеек с изготовлением с окраской	шт								1	1		
3.	Окраска лавочек	шт								4	4		
4.	Окраска МАФ	шт								3	3		
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	4.053			4.053	100,00				4.053	100,00	
6.	Ремонт балконов и лоджий	шт								1	1		
7.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								1	1		
8.	Ремонт козырьков	шт			1								в плане следующего года
9.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	20	40		35	175,00				35	175,00	
10.	Ремонт МАФ	шт								1	1		
11.	Ремонт пилонов	шт								1	1		
12.	Ремонт скамеек	шт								1	1		
13.	Смена вентилях отопления	шт								1	1		
14.	Смена труб отопления	м								2	2		