

**Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горная 8  
за 9 Месяцев 2019 г.**

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,5			4,5	100.00				4,5	100.00
2.	Окраска лавочек	шт								4	4	
3.	Окраска МАФ	шт								1	1	
4.	Окраска песочниц	шт								1	1	
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	4,053			4,053	100.00				4,053	100.00
6.	Ремонт бетонных ступеней	шт								2	2	
7.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	20	100		20	100.00	58	58.00		78	390.00
8.	Ремонт крылец бетонных	шт								2	2	
9.	Ремонт отмосток	м2	10			10	100.00				10	100.00
10.	Ремонт фасадов	м2								5	5	
11.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1	
12.	Смена вентиля отопления	шт								2	2	
13.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1	
14.	Смена труб отопления	м								3,5	3,5	

Пояснения