

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горная 4а
за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,03			3,6	89,00				3,6	89,00
2.	Герметизация швов	м	10			34	340,00				34	340,00
3.	Окраска лавочек	шт								4	4	
4.	Окраска МАФ	шт								2	2	
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	13,764			13,764	100,00				13,764	100,00
7.	Ремонт вентканалов	шт								1	1	
8.	Ремонт задвижек отопления	шт								1	1	
9.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	150	50		139	93,00				139	93,00
10.	Ремонт оконных заполнений	шт								7	7	
11.	Ремонт остекления	м2								1	1	
12.	Ремонт отмосток	м2	5			5	100,00				5	100,00
13.	Смена вентиля ГВС	шт								2	2	
14.	Смена вентиля отопления	шт								9	9	
15.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1	
16.	Смена труб ГВС	м								12	12	
17.	Смена труб отопления	м								3	3	
18.	Смена труб ХВС	м	10			10	100,00			1	11	110,00
19.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м	30			30	100,00				30	100,00

Пояснения