

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горная 6а
за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения			
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего		
						Объем	%	Объем	%			Объем	%	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	11,7			11,7	100,00				11,7	100,00		
2.	Герметизация швов	м		20					39	195,00		39	195,00	
3.	Окраска лавочек	шт									4	4		
4.	Окраска МАФ	шт									12	12		
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	15,27			15,27	100,00				15,27	100,00		
7.	Ремонт бетонных ступеней	шт									2	2		
8.	Ремонт дверей (со снятием)	шт									2	2		
9.	Ремонт задвижек отопления	шт									2	2		
10.	Ремонт изгороди	м								11,7	11,7			
11.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	100	50		100	100,00	65	130,00		165	110,00		
12.	Ремонт крылец бетонных	шт									2	2		
13.	Ремонт оконных заполнений	шт									3	3		
14.	Ремонт остекления	м2									2,3	2,3		
15.	Ремонт фасадов	м2			50								в плане следующего года	
16.	Смена вентиля ГВС	шт									2	2		
17.	Смена вентиля отопления	шт									16	16		
18.	Смена вентиля ХВС	шт									7	7		
19.	Смена труб ГВС	м									1	1		
20.	Смена труб канализации	м									4	4		
21.	Смена труб отопления	м									20,5	20,5		
22.	Смена труб ХВС	м	10			10	100,00				1	11	110,00	
23.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м	30			30	100,00				30	100,00		
24.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								11,7	11,7			