

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Рабочая 7
за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего	
						Объем	%	Объем	%			Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8			8	100.00				8	100.00	
2.	Окраска МАФ	шт								4	4		
4.	Промывка системы отопления дома	1000м3	10,636			10,636	100.00				10,636	100.00	
5.	Ремонт вентканалов	шт								2	2		
6.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								3	3		
7.	Ремонт изгороди	м								48	48		
8.	Ремонт козырьков	шт								1	1		
9.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	20	30		20	100.00	15	50.00		35	70.00	не требуется
10.	Ремонт фасадов	м2	50			96	192.00				96	192.00	
11.	Смена вентиля ГВС	шт								8	8		
12.	Смена вентиля отопления	шт								10	10		
13.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2		
14.	Смена мусорных бачков	шт								5	5		
15.	Смена труб ГВС	м								16	16		
16.	Смена труб канализации	м								9,75	9,75		
17.	Смена труб отопления	м								14	14		
18.	Смена труб ХВС	м								8	8		
19.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								4	4		
20.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								48	48		
21.	Устройство козырьков	шт								1	1		