

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Рабочая 9
за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Валка, опилочка деревьев	шт									1	1
2.	Выкашивание газонов	100 м2	14			9,7	69,00				9,7	69,00
3.	Окраска лавочек	шт									4	4
4.	Окраска МАФ	шт									1	1
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	10,713			10,713	100,00				10,713	100,00
7.	Ремонт вентканалов	шт									3	3
8.	Ремонт дверей (со снятием)	шт									6	6
9.	Ремонт задвижек отопления	шт									2	2
10.	Ремонт изгороди	м									45	45
11.	Ремонт оконных заполнений	шт									3	3
12.	Ремонт остекления	м2									0,7	0,7
13.	Ремонт подъездов	этаж	5			5	100,00				5	100,00
14.	Смена вентиля ГВС	шт									13	13
15.	Смена вентиля отопления	шт									12	12
16.	Смена вентиля ХВС	шт									4	4
17.	Смена мусорных бачков	шт									10	10
18.	Смена труб ГВС	м									13,3	13,3
19.	Смена труб канализации	м									14	14
20.	Смена труб отопления	м									6	6
21.	Смена труб ХВС	м									1	1
22.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м									45	45

Пояснения