

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Рабочая 5/14 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего	
						Объем	%	Объем	%			Объем	%
1.	Восстановление отопления в подъездах	прибор								3	3		
2.	Выкашивание газонов	100 м2	22			14	64,00				14	64,00	
3.	Герметизация швов	м	15			15	100,00				15	100,00	
4.	Окраска лавочек	шт								4	4		
5.	Окраска МАФ	шт								4	4		
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	25,701			25,701	100,00	1			25,701	100,00	
7.	Ремонт балконов и лоджий	шт								5	5		
8.	Ремонт вентканалов	шт								12	12		
9.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								1	1		
10.	Ремонт изгороди	м								15	15		
11.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		60									
12.	Ремонт остекления	м2								1,64	1,64		
13.	Ремонт отмосток	м2	80										
14.	Ремонт пилонов	шт	5			5	100,00				5	100,00	
15.	Ремонт подъездов	этаж	5			5	100,00				5	100,00	
16.	Ремонт фасадов	м2	70			146	208,57				146	209,00	
17.	Смена вентиля ГВС	шт								6	6		
18.	Смена вентиля отопления	шт								53	53		
19.	Смена вентиля ХВС	шт								32	32		
20.	Смена мусорных бачков	шт								20	20		
21.	Смена труб ГВС	м								15	15		
22.	Смена труб канализации	м	6			14	233,33			6,5	20,5	342,00	
23.	Смена труб отопления	м								116,3	116,3		
24.	Смена труб ХВС	м								73,5	73,5		
25.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								8	8		
26.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								15	15		
27.	Установка почтовых ящиков	шт								20	20		

Пояснения

отказ в пользу других работ