

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Рабочая 6а
за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,5			3,75	83,00				3,75	83,00
2.	Герметизация швов	м		10				23	230,00			23
3.	Окраска лавочек	шт								2		2
4.	Окраска МАФ	шт								3		3
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	5,332			5,332	100,00				5,332	100,00
7.	Ремонт вентканалов	шт								1		1
8.	Ремонт задвижек отопления	шт								1		1
9.	Ремонт изгороди	м		9						39		39
10.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	50			43	86,00				43	86,00
11.	Ремонт кровли из шифера	м2								2		2
12.	Ремонт фасадов	м2								2		2
13.	Смена вентиля ГВС	шт								2		2
14.	Смена вентиля отопления	шт								3		3
15.	Смена труб отопления	м								7		7
16.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								3		3
17.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								39		39

Пояснения