

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Центральная 9 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7			6,2	89,00				6,2	89,00
2.	Герметизация швов	м		30				30	100,00		30	
3.	Окраска лавочек	шт								6	6	
4.	Окраска МАФ	шт								10	10	
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	8,495			8,495	100,00				8,495	100,00
7.	Ремонт изгороди	м								48	48	
8.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	40	30		43	107,50				43	61,00
9.	Смена вентилях отопления	шт								7	7	
10.	Смена вентилях ХВС	шт								2	2	
11.	Смена труб канализации	м	8			8	100,00				8	100,00
12.	Смена труб отопления	м								47	47	
13.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								1	1	
14.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								48	48	

Пояснения