

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Центральная 11 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения			
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего		
						Объем	%	Объем	%			Объем	%	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	31,8			31,8	100,00				31,8	100,00		
2.	Герметизация швов	м		5										
3.	Окраска лавочек	шт									6	6		
4.	Окраска МАФ	шт									3	3		
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	20,216			20,216	100,00				20,216	100,00		
7.	Ремонт бетонных ступеней	шт									1	1		
8.	Ремонт дверей (со снятием)	шт									4	4		
9.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	50	70		43	86,00				43	36,00		
10.	Ремонт крылец бетонных	шт									1	1		
11.	Ремонт оконных заполнений	шт									1	1		
12.	Ремонт остекления	м2									0,5	0,5		
13.	Ремонт отмосток	м2	10			12	120,00				12	120,00		
14.	Ремонт фасадов	м2	100			196	196,00				196	196,00		
15.	Смена вентиля отопления	шт									10	10		
16.	Смена задвижек отопления	шт									1	1		
17.	Смена труб ГВС	м									5	5		
18.	Смена труб канализации	м									3	3		
19.	Смена труб отопления	м									39,5	39,5		
20.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м	50			50	100,00				50	100,00		