

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Центральная 13
за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения			
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего		
						Объем	%	Объем	%			Объем	%	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	26,96			26,96	100,00				26,96	100,00		
2.	Герметизация швов	м		5										
3.	Окраска лавочек	шт									7	7		
4.	Окраска МАФ	шт									17	17		
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	26,386			26,386	100,00				26,386	100,00		
7.	Ремонт бетонных ступеней	шт									1	1		
8.	Ремонт изгороди	м									24	24		
9.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		70				139	198,57		139	198,57		
10.	Ремонт крылец бетонных	шт		1				1	100,00		1	100,00		
11.	Ремонт оконных заполнений	шт									1	1		
12.	Ремонт отмосток	м2	30			32	106,67				32	107,00		
13.	Ремонт фасадов	м2	130			192	147,69				192	148,00		
14.	Смена вентиля ГВС	шт									3	3		
15.	Смена вентиля отопления	шт									12	12		
16.	Смена вентиля ХВС	шт									5	5		
17.	Смена труб ГВС	м									1	1		
18.	Смена труб отопления	м									13	13		
19.	Смена труб ХВС	м									36	36		
20.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м									24	24		