

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Южная 4 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5,13									
2.	Окраска лавочек	шт								2	2	
3.	Окраска МАФ	шт								2	2	
4.	Промывка системы отопления дома	1000м3	5,035			5,035	100.00				5,035	100.00
5.	Ремонт изгороди	м								28,7	28,7	
6.	Смена вентиля ГВС	шт								2	2	
7.	Смена вентиля отопления	шт								7	7	
8.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1	
9.	Смена труб отопления	м	5			5	100.00			25	30	600.00
10.	Смена труб ХВС	м								4	4	
11.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								1	1	
12.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								28,7	28,7	

Пояснения