

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Южная 4а  
за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Пояснения		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		Всего	
						Объем	%	Объем	%			Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	19,4			14,6	75,00				14,6	75,00	
2.	Герметизация швов	м	10										
3.	Окраска лавочек	шт								10	10		
4.	Окраска МАФ	шт								8	8		
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	15,093			15,093	100,00				15,093	100,00	
7.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	50	130		50	100,00	82	63,00		132	73,00	
8.	Ремонт оконных заполнений	шт								21	21		
9.	Ремонт остекления	м2	15			11	73,33				11	73,00	не требуется
10.	Ремонт подъездов	этаж	5			6	120,00				6	120,00	
11.	Смена вентиля ГВС	шт								2	2		
12.	Смена вентиля отопления	шт								3	3		
13.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1		
14.	Смена труб канализации	м								3	3		
15.	Смена труб отопления	м								88	88		
16.	Установка почтовых ящиков	шт								20	20		