

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома 238 Дивизии 1 за 9 месяцев

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 01.02.19 - 30.09.19			Выполнение на 01.02.19 - 30.09.19						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего		
						Объем	%	Объем	%		Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3,20			3,2	100,00				3,2	90,00	
2.	Герметизация швов	м		18				28	155,56		28	155,56	
3.	Окраска лавочек	шт								5	5		
4.	Окраска МАФ	шт								8	8		
5.	Промывка системы отопления дома	1000м3	9,957			9,957	100,00				9,957	100,00	
6.	Ремонт входов в подвал	шт			1								в плане следующего года
7.	Ремонт задвижек отопления	шт								1	1		
8.	Ремонт изгороди	м								13,5	13,5		
89.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	70	30		43	61,43				43	61,43	не требуется
10.	Ремонт остекления	м2								1,1	1,1		
11.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1		
12.	Смена вентиля отопления	шт								6	6		
13.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1		
14.	Смена труб ГВС	м								1	1		
15.	Смена труб отопления	м								10,5	10,5		
16.	Смена труб ХВС	м								1	1		
17.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								3	3		
18.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								13,5	13,5		