

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома 238 Дивизии 7 за 9 месяцев

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 01.01.19 - 30.09.19			Выполнение на 01.01.19 - 30.09.19						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	6,5							5,7	5,7	88,00
2.	Окраска лавочек	шт								2	2	
3.	Окраска МАФ	шт								3	3	
4.	Промывка системы отопления дома	1000м3	4,088			4,088	100,00				4,088	100,00
5.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	40			52	130,00				52	130,00
6.	Смена вентилях отопления	шт								1	1	
7.	Смена вентилях ХВС	шт								1	1	

Пояснения