

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 22  
за 1 Квартал 2020 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Квартал 2020 г.			Выполнение на 1 Квартал 2020 г.							
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего		
						Объем	%	Объем	%		Объем	%	
1.	Прокладка труб ГВС	м	4			12	300,00					12	300,00
2.	Смена вентилях ГВС	шт								1		1	
3.	Смена вентилях отопления	шт								2		2	
4.	Смена вентилях ХВС	шт								1		1	
5.	Смена задвижек ГВС	шт								1		1	
6.	Смена труб отопления	м								40		40	