

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 13/12
за 1 Квартал 2020 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Квартал 2020 г.			Выполнение на 1 Квартал 2020 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Прокладка труб ГВС	м	4			2	50,00				2	50,00
2.	Ремонт оконных заполнений	шт								3	3	
3.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1	
4.	Смена вентиля отопления	шт								3	3	
5.	Смена труб отопления	м								20	20	
6.	Смена труб ХВС	м								8	8	