

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 26
за 1 Квартал 2020 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Квартал 2020 г.			Выполнение на 1 Квартал 2020 г.							
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего		
						Объем	%	Объем	%		Объем	%	
1.	Прокладка труб ГВС	м	6			6	100,00					6	100,00
2.	Ремонт остекления	м2								0,62		0,62	