

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Первомайская 22 за 1 Квартал 2020 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Квартал 2020 г.			Выполнение на 1 Квартал 2020 г.							
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего		
						Объем	%	Объем	%		Объем	%	
1.	Окраска дверей	шт									1	1	
2.	Прокладка труб ГВС	м	28			28	100,00				10	38	136,00
3.	Смена вентилей ГВС	шт									8	8	
4.	Смена вентилей отопления	шт									3	3	
5.	Смена вентилей ХВС	шт									5	5	
6.	Смена дверных заполнений на металлический блок	шт									1	1	
7.	Смена труб канализации	м									14	14	
8.	Смена труб ХВС	м									22	22	