

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Пионерская 16  
за 1 Квартал 2020 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Квартал 2020 г.			Выполнение на 1 Квартал 2020 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Косметический ремонт подъездов колясочная	этаж	1			1	100,00				1	100,00
2.	Окраска дверей	шт								1	1	
3.	Прокладка труб ГВС	м	38			5,6	15,00				5,6	15,00
4.	Ремонт дверей	шт								2	2	
5.	Ремонт металлических ограждений	шт	1			1	100,00			1	1	100,00
6.	Ремонт металлической кровли	м2								5,98	5,98	
7.	Смена вентилей ГВС	шт								2	2	
8.	Смена вентилей отопления	шт								12	12	
9.	Смена вентилей ХВС	шт								2	2	
10.	Смена задвижек ГВС	шт	1			1	100,00				1	100,00
12.	Смена труб канализации	м								4	4	
13.	Смена труб отопления	м	122			122,0	100,00			53,2	175,2	144,00
14.	Смена труб ХВС	м								22,6	22,6	