

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 11
за 1 Квартал 2020 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Квартал 2020 г.			Выполнение на 1 Квартал 2020 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Прокладка труб ГВС	м	16			16	100,00				16	100,00
2.	Ремонт дверей	шт								2	2	
3.	Ремонт системы организованного водостока	м								2	2	
4.	Смена вентилей ХВС	шт								1	1	
5.	Смена задвижек ХВС	шт								1	1	
6.	Смена труб отопления	м								14	14	
7.	Смена труб ХВС	м								2,5	2,5	
8.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м	50			33	66,00				33	66,00