

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 13  
за 1 Квартал 2020 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Квартал 2020 г.			Выполнение на 1 Квартал 2020 г.							
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего		
						Объем	%	Объем	%		Объем	%	
1.	Прокладка труб ГВС	м	2			2	100,00					2	100,00
2.	Ремонт металлической кровли	м2								0,5		0,5	
3.	Ремонт системы организованного водостока	м								2		2	