

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома 238 Дивизии 1

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3,2			3,2	100,00				3,2	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	9,957									
3.	Ремонт бетонных ступеней	шт						1	100,00		1	100,00
4.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		150				104	69,33		104	69,33
5.	Ремонт крылец бетонных	шт		1				1	100,00		1	100,00
6.	Смена вентилях отопления	шт	8			8				12	20	250,00
7.	Смена труб отопления	м	16			16				48,7	64,7	404,37

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома 238 Дивизии 3

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	2,5			2,5	100,00				2,5	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	4,133									
3.	Ремонт подъездов	этаж	6									

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома 238 Дивизии 7

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5,7			5,7	100,00				5,7	100,00
2.	Изготовление садовых скамеек с изготовлением с окраской	шт								3	3	
3.	Окраска лавочек	шт								2	2	
4.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	4,088									
5.	Ремонт скамеек	шт								3	3	
6.	Установка садовых скамеек	шт								3	3	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома 238 Дивизии 9

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	6,5		6,5							
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	4,08									
3.	Смена вентилей отопления	шт								3	3	
4.	Смена задвижек отопления	шт								2	2	
5.	Смена труб отопления	м								14,5	14,5	
6.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома 238 Дивизии 11

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	9,7			9,7	100,00				9,7	100,00
2.	Прокладка труб ГВС	м								5,5	5,5	
3.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	18,047									
4.	Ремонт балконов и лоджий	шт	2			2	100,00				2	100,00
5.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	12									
6.	Ремонт пилонов	шт	2			2	100,00				2	100,00
7.	Смена вентилей ГВС	шт								2	2	
8.	Смена вентилей ХВС	шт								5	5	
9.	Смена труб ГВС	м								5,5	5,5	
10.	Смена труб канализации	м								3	3	
11.	Смена труб отопления	м								2	2	
12.	Смена труб ХВС	м								13,5	13,5	
13.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								6	6	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома 238 Дивизии 12/2

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	6,7			6,7	100,00				6,7	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	4,158									
3.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								3	3	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 1

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7,66			7,66	100,00				7,66	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	3,46									

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 2

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	14,06			14,06	100,00				14,06	100,00
2.	Изготовление садовых скамеек с изготовлением с окраской	шт								2	2	
3.	Окраска лавочек	шт								2	2	
4.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	3,568									
5.	Ремонт бетонных ступеней	шт		3				2	66,67		2	66,67
6.	Ремонт вентканалов	шт								3	3	
7.	Ремонт крылец бетонных	шт		2				2	100,00		2	100,00
8.	Ремонт скамеек	шт								2	2	
9.	Смена вентиля ГВС	шт								2	2	
10.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1	
11.	Смена труб ХВС	м								0,3	0,3	
12.	Установка садовых скамеек	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 3

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые		Всего
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	6,44			6,44	100,00				6,44	100,00
2.	Изготовление садовых скамеек с изготовлением с окрашкой									3	3	
3.	Окраска лавочек	шт								2	2	
4.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	3,863									
5.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								1	1	
6.	Ремонт кровли из шифера	м2								8	8	
7.	Ремонт оконных заполнений	шт								3	3	
8.	Ремонт скамеек	шт								3	3	
9.	Установка дверного блока деревянного	шт								1	1	
10.	Установка садовых скамеек	шт								3	3	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 4

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые		Всего
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5,9			5,9	100,00				5,9	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	3,411									
3.	Ремонт кровли из шифера	м2								8	8	
4.	Смена вентиля отопления	шт								1	1	
5.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 9
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	9,3			9,3	100,00				9,3	100,00
2.	Прокладка труб ГВС	м								0,25	0,25	
3.	Смена вентилей ГВС	шт								2	2	
4.	Смена вентилей отопления	шт								3	3	
5.	Смена вентилей ХВС	шт								2	2	
6.	Смена труб ГВС	м								0,25	0,25	
7.	Смена труб канализации	м								1	1	
8.	Смена труб отопления	м								16	16	
9.	Смена труб ХВС	м								0,25	0,25	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 10/16
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,45		4,45							
2.	Прокладка труб ГВС	м								2,7	2,7	
3.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								1	1	
4.	Смена вентилей отопления	шт								1	1	
5.	Смена вентилей ХВС	шт								1	1	
6.	Смена труб ГВС	м								2,7	2,7	
7.	Смена труб канализации	м								3,5	3,5	
8.	Смена труб отопления	м								9,2	9,2	
9.	Смена труб ХВС	м								3,7	3,7	
10.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								3	3	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 11

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	25,11			25,11	100,00				25,11	100,00
2.	Герметизация швов	м		14				14	100,00		14	100,00
3.	Ремонт фасадов	м2		15				15	100,00		15	100,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 12

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Валка, опилровка деревьев	шт								8	8	
2.	Выкашивание газонов	100 м2	5,7			5,7	100,00				5,7	100,00
3.	Прокладка труб ГВС	м								77	77	
4.	Ремонт балконов и лоджий	шт		1				1	100,00	1	1	100,00
5.	Ремонт вентканалов	шт								3	3	
6.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								1	1	
7.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		96				96	100,00		96	100,00
8.	Ремонт пилонов	шт								1	1	
9.	Смена вентиля ГВС	шт								4	4	
10.	Смена вентиля ХВС	шт								3	3	
11.	Смена труб ГВС	м								77	77	
12.	Смена труб канализации	м								8,2	8,2	
13.	Установка дверного блока деревянного	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 13

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	31,68			31,68	100,00				31,68	100,00
2.	Окраска входных дверей	шт		3								
3.	Ремонт бетонных ступеней	шт								2	2	
4.	Ремонт козырьков	шт								1	1	
5.	Ремонт крылец бетонных	шт								2	2	
6.	Ремонт остекления	м2								0,4	0,4	
7.	Ремонт фасадов	м2								0,7	0,7	
8.	Устройство козырьков	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 14

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,3			4,3	100,00				4,3	100,00
2.	Прокладка труб ГВС	м								6,95	6,95	
3.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		120				211,9	176,58		211,9	176,58
4.	Ремонт остекления	м2								0,58	0,58	
5.	Смена вентилях ГВС	шт								3	3	
6.	Смена вентилях ХВС	шт								2	2	
7.	Смена труб ГВС	м								6,95	6,95	
8.	Смена труб канализации	м								29,5	29,5	
9.	Смена труб отопления	м								6	6	
10.	Смена труб ХВС	м								6,55	6,55	
11.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 15
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3,22			3,22	100,00				3,22	100,00
2.	Герметизация швов	м								11	11	
3.	Ремонт изгороди	м								19	19	
4.	Ремонт подъездов	этаж	4			4	100,00				4	100,00
5.	Смена вентиляей отопления	шт								4	4	
6.	Смена труб отопления	м								4	4	
7.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								19	19	
8.	Установка урн	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 16
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8,45			8,45	100,00				8,45	100,00
2.	Прокладка труб ГВС	м								3	3	
3.	Ремонт вентканалов	шт								1	1	
4.	Ремонт подъездов	этаж								1	1	
5.	Смена вентиляей отопления	шт								1	1	
6.	Смена вентиляей ХВС	шт								2	2	
7.	Смена мусороприёмных клапанов	шт								1	1	
8.	Смена труб ГВС	м								3	3	
9.	Смена труб канализации	м								1	1	
10.	Смена труб отопления	м								2,1	2,1	
11.	Смена труб ХВС	м								2	2	
12.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								4	4	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 17

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5			5	100,00				5	100,00
2.	Ремонт отмосток	м2	4									
3.	Смена труб отопления	м								5	5	
4.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								8	8	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 18

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,5			4,5	100,00				4,5	100,00
2.	Прокладка труб ГВС	м								0,5	0,5	
3.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		429,13				429,13	100,00		429,13	100,00
4.	Ремонт остекления	м2								0,58	0,58	
5.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1	
6.	Смена вентиля отопления	шт								5	5	
7.	Смена вентиля ХВС	шт								5	5	
8.	Смена труб ГВС	м								0,5	0,5	
9.	Смена труб канализации	м								1	1	
10.	Смена труб отопления	м								9	9	
11.	Смена труб ХВС	м								0,5	0,5	
12.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 20
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	32,7			32,7	100,00				32,7	100,00
2.	Прокладка труб ГВС	м								1	1	
3.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	24,086									
4.	Ремонт вентканалов	шт								1	1	
5.	Смена вентиля ГВС	шт								2	2	
6.	Смена вентиля отопления	шт								5	5	
7.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1	
8.	Смена труб ГВС	м								1	1	
9.	Смена труб отопления	м								15,8	15,8	
10.	Смена труб ХВС	м								1	1	
11.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								8	8	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 21
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	19,2			19,2	100,00				19,2	100,00
2.	Герметизация швов	м		13				13	100,00		13	100,00
3.	Окраска входных дверей	шт	4									
4.	Ремонт балконов и лоджий	шт								1	1	
5.	Ремонт бетонных ступеней	шт		2								
6.	Ремонт пилонов	шт								1	1	
7.	Смена труб канализации	м								2,7	2,7	
8.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								4	4	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 23

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	12,8			12,8	100,00				12,8	100,00
2.	Ремонт фасадов	м2		30				113	376,67		113	376,67

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 28

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	22,41			22,41	100,00				22,41	100,00
2.	Окраска входных дверей	шт	1									
3.	Прокладка труб ГВС	м								1	1	
4.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								1	1	
5.	Ремонт козырьков	шт								1	1	
6.	Ремонт остекления	м2								0,36	0,36	
7.	Смена вентилях ГВС	шт								3	3	
8.	Смена вентилях ХВС	шт								4	4	
9.	Смена труб ГВС	м								1	1	
10.	Смена труб отопления	м								2	2	
11.	Установка дверного блока деревянного	шт								2	2	
12.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								4	4	
13.	Устройство козырьков	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 30
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	20,7			20,7	100,00				20,7	100,00
2.	Изготовление садовых скамеек с изготовлением с окраской	шт								3	3	
3.	Прокладка труб ГВС	м								0,5	0,5	
4.	Ремонт козырьков	шт	4			4	100,00				4	100,00
5.	Ремонт кровли из шифера	м2								6	6	
6.	Ремонт остекления	м2								0,35	0,35	
7.	Ремонт подъездов	этаж			4							
8.	Ремонт скамеек	шт								3	3	
9.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1	
10.	Смена вентиля ХВС	шт								6	6	
11.	Смена труб ГВС	м								0,5	0,5	
12.	Смена труб отопления	м								6	6	
13.	Смена труб ХВС	м								14,5	14,5	
14.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								4	4	
15.	Установка садовых скамеек	шт								3	3	
16.	Устройство козырьков	шт				4					4	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 32
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	14			14	100,00				14	100,00
2.	Изготовление садовых скамеек с изготовлением с окраской	шт								2	2	
3.	Ремонт скамеек	шт								2	2	
4.	Смена вентиля отопления	шт								6	6	
5.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1	
6.	Смена труб канализации	м								3,2	3,2	
7.	Смена труб отопления	м								34	34	
8.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								4	4	
9.	Установка садовых скамеек	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 34б

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,62			4,62	100,00				4,62	100,00
2.	Прокладка труб ГВС	м	1			1	100,00			2,5	3,5	350,00
3.	Ремонт балконов и лоджий	шт								1	1	
4.	Ремонт вентканалов	шт								2	2	
5.	Ремонт оконных заполнений	шт								1	1	
6.	Ремонт остекления	м2								0,23	0,23	
7.	Ремонт пилонов	шт								1	1	
8.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1	
9.	Смена вентиля отопления	шт								2	2	
10.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2	
11.	Смена труб ГВС	м	1			1	100,00			2,5	3,5	350,00
12.	Смена труб канализации	м								3,5	3,5	
13.	Смена труб отопления	м								27	27	
14.	Смена труб ХВС	м								6,2	6,2	
15.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 34в
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Восстановление отопления в подъездах	прибор								2	2	
2.	Выкашивание газонов	100 м2	2,7			2,7	100,00				2,7	100,00
3.	Косметический ремонт помещений	комната								2	2	
4.	Прокладка труб ГВС	м								76,8	76,8	
5.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								1	1	
6.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		50								
7.	Ремонт остекления	м2								0,9	0,9	
8.	Смена вентиля ГВС	шт	2			2	100,00			6	8	400,00
9.	Смена вентиля отопления	шт								31	31	
10.	Смена труб ГВС	м								76,8	76,8	
11.	Смена труб канализации	м								4,75	4,75	
12.	Смена труб отопления	м								359,9	359,9	
13.	Смена труб ХВС	м								21	21	
14.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 34г

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,76			4,76	100,00				4,76	100,00
2.	Прокладка труб ГВС	м								134,4	134,4	
3.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		90				138,51	153,90		138,51	153,90
4.	Смена вентилей ГВС	шт								17	17	
5.	Смена вентилей отопления	шт								1	1	
6.	Смена вентилей ХВС	шт								3	3	
7.	Смена труб ГВС	м								134,4	134,4	
8.	Смена труб канализации	м								9	9	
9.	Смена труб отопления	м								84	84	
10.	Смена труб ХВС	м								41,5	41,5	
11.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 36

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7,36			7,36	100,00				7,36	100,00
2.	Ремонт остекления	м2								0,7	0,7	
3.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1	
4.	Смена вентилей отопления	шт								1	1	
5.	Смена труб отопления	м								20	20	
6.	Смена труб ХВС	м								6,6	6,6	
7.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								6	6	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 38
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Валка, опиловка деревьев	шт								6	6	
2.	Выкашивание газонов	100 м2	41,7			41,7	100,00				41,7	100,00
3.	Окраска МАФ	шт								25	25	
4.	Прокладка труб ГВС	м								5,6	5,6	
5.	Ремонт остекления	м2								2,58	2,58	
6.	Ремонт подъездов	этаж	5			5	100,00				5	100,00
7.	Смена вентилей ГВС	шт								4	4	
8.	Смена вентилей отопления	шт								12	12	
9.	Смена вентилей ХВС	шт								2	2	
10.	Смена труб ГВС	м								5,6	5,6	
11.	Смена труб канализации	м								3,3	3,3	
12.	Смена труб отопления	м								57	57	
13.	Смена труб ХВС	м								6	6	
14.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								6	6	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 38
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	14,4			14,4	100,00				14,4	100,00
2.	Окраска входных дверей	шт	4									
3.	Прокладка труб ГВС	м								1,7	1,7	
4.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	13,838									
5.	Смена вентилей ГВС	шт								3	3	
6.	Смена вентилей отопления	шт								1	1	
7.	Смена труб ГВС	м								1,7	1,7	
8.	Смена труб канализации	м								1,4	1,4	
9.	Смена труб отопления	м								20	20	
10.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								5	5	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 36
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	18,74			18,74	100,00				18,74	100,00
2.	Прокладка труб ГВС	м								10,2	10,2	
3.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	13,749									
4.	Ремонт задвижек ГВС	шт								1	1	
5.	Ремонт системы организованного водостока	м								8	8	
6.	Ремонт фасадов	м2								1,5	1,5	
7.	Смена вентиля ГВС	шт								14	14	
8.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2	
9.	Смена труб ГВС	м								10,2	10,2	
10.	Смена труб канализации	м								4,1	4,1	
11.	Смена труб отопления	м								4	4	
12.	Смена труб ХВС	м								3,8	3,8	
13.	Установка почтовых ящиков	шт								4	4	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 40
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	15,48			15,48	100,00				15,48	100,00
2.	Прокладка труб ГВС	м								7,2	7,2	
3.	Смена вентиля ГВС	шт								4	4	
4.	Смена вентиля отопления	шт								7	7	
5.	Смена вентиля ХВС	шт								4	4	
6.	Смена труб ГВС	м								7,2	7,2	
7.	Смена труб канализации	м								2,5	2,5	
8.	Смена труб отопления	м		31				31	100,00	83,5	114,5	369,00
9.	Смена труб ХВС	м								23,5	23,5	
10.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								6	6	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 42

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	13,74			13,74	100,00				13,74	100,00
2.	Прокладка труб ГВС	м								4	4	
3.	Ремонт вентканалов	шт								1	1	
4.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1	
5.	Смена вентилей ХВС	шт								4	4	
6.	Смена труб ГВС	м								4	4	
7.	Смена труб ХВС	м								8,8	8,8	
8.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								6	6	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Восточная 1

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	11,37			11,37	100,00				11,37	100,00
2.	Герметизация швов	м		19				19	100,00	16	35	184,00
3.	Прокладка труб ГВС	м								4	4	
4.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	17,516									
5.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								2	2	
6.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		300				300	100,00		300	100,00
7.	Ремонт оконных заполнений	шт								1	1	
8.	Смена вентилей ГВС	шт								2	2	
9.	Смена вентилей ХВС	шт								1	1	
10.	Смена труб ГВС	м								4	4	
11.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Восточная 2а
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	9,9			9,9	100,00				9,9	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	12,544									
3.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								8	8	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горная 2
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4			4	100,00				4	100,00
2.	Окраска МАФ	шт								1	1	
3.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	4,174									
4.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		80				87	108,75		87	108,75
5.	Ремонт МАФ	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горная 4
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	2,2			2,2	100,00				2,2	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	4,053									
3.	Смена вентилей отопления	шт								2	2	
4.	Смена труб отопления	м								3,1	3,1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горная 6
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5			2,5	50,00				2,5	50,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	4,028									
3.	Ремонт подъездов	этаж	6									
4.	Смена труб ХВС	м								0,5	0,5	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горная 8
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,5			4,5	100,00				4,5	100,00
2.	Ремонт козырьков	шт								1	1	
3.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1	
4.	Смена труб отопления	м								8,7	8,7	
5.	Смена труб ХВС	м								1,5	1,5	
6.	Устройство козырьков	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горная 4а
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3,6			3,6	100,00				3,6	100,00
2.	Герметизация швов	м								20	20	
3.	Ремонт остекления	м2								0,36	0,36	
4.	Смена вентиля отопления	шт								8	8	
5.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1	
6.	Смена труб канализации	м								4,5	4,5	
7.	Смена труб отопления	м								15,5	15,5	
8.	Смена труб ХВС	м								2	2	
9.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горная ба

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	11,7			11,7	100,00				11,7	100,00
2.	Очистка подвалов и чердаков от мусора	дом	1									
3.	Ремонт бетонных ступеней	шт								10	10	
4.	Ремонт крылец бетонных	шт								10	10	
5.	Ремонт остекления	м2								2,04	2,04	
6.	Ремонт системы организованного водостока	м								16	16	
7.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								12	12	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Гремичы 8

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7			4,5	64,29				4,5	64,00
2.	Прокладка труб ГВС	м								6,3	6,3	
3.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								2	2	
4.	Ремонт остекления	м2								1,98	1,98	
5.	Смена вентиля ГВС	шт								2	2	
6.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2	
7.	Смена труб ГВС	м								6,3	6,3	
8.	Смена труб канализации	м								1,2	1,2	
9.	Смена труб ХВС	м								11,2	11,2	
10.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Машиностроителей, 3
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	2,7			2,7	100,00				2,7	100,00
2.	Косметический ремонт помещений	комната								5	5	
3.	Ремонт бетонных ступеней	шт								1	1	
4.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		70				107	152,86		107	152,86
5.	Ремонт крылец бетонных	шт								1	1	
6.	Смена труб отопления	м								0,5	0,5	
7.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Машиностроителей 1 корпус 1
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	16,3			16,3	100,00				16,3	100,00
2.	Окраска входных дверей	шт	8									
3.	Прокладка труб ГВС	м								6	6	
4.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								3	3	
5.	Ремонт отмосток	м2	10			9,4	94,00				9,4	94,00
6.	Смена вентилей ГВС	шт								2	2	
7.	Смена вентилей отопления	шт								4	4	
8.	Смена вентилей ХВС	шт								3	3	
9.	Смена труб ГВС	м								6	6	
10.	Смена труб канализации	м								13,1	13,1	
11.	Смена труб отопления	м								4,5	4,5	
12.	Смена труб ХВС	м								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Рабочая 7

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8			8	100,00				8	100,00
2.	Ремонт козырьков	шт								1	1	
3.	Ремонт подъездов	этаж	5			5	100,00				5	100,00
4.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1	
5.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2	
6.	Устройство козырьков	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Рабочая 9

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	9,7			9,7	100,00				9,7	100,00
2.	Окраска входных дверей	шт		4								
3.	Прокладка труб ГВС	м								0,5	0,5	
4.	Ремонт оконных заполнений	шт								2	2	
5.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1	
6.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1	
7.	Смена труб ГВС	м								0,5	0,5	
8.	Смена труб канализации	м								7,2	7,2	
9.	Смена труб отопления	м								4	4	
10.	Установка дверного блока деревянного	шт								1	1	
11.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								4	4	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Рабочая 5/14

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	14			14	100,00				14	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	25,701									
3.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1	
4.	Смена вентилей отопления	шт								1	1	
5.	Смена вентилей ХВС	шт								4	4	
6.	Смена труб канализации	м								18	18	
7.	Смена труб отопления	м								2,1	2,1	
8.	Смена труб ХВС	м								25	25	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Рабочая ба

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3,75			3,75	100,00				3,75	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	5,332									
3.	Ремонт балконов и лоджий	шт								1	1	
4.	Ремонт пилонов	шт								1	1	
5.	Смена труб отопления	м								12	12	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Центральная 3

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,3			4,3	100,00				4,3	100,00
2.	Ремонт системы организованного водостока	м								4	4	
3.	Смена вентилей отопления	шт								1	1	
4.	Смена труб отопления	м								42	42	
5.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								4	4	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Центральная 7

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3,65			3,65	100,00				3,65	100,00
2.	Ремонт балконов и лоджий	шт								1	1	
3.	Ремонт пилонов	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Центральная 9

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Валка, опиловка деревьев	шт								1	1	
2.	Выкашивание газонов	100 м2	6,2			6,2	100,00				6,2	100,00
3.	Герметизация швов	м								29	29	
4.	Прокладка труб ГВС	м								0,5	0,5	
5.	Ремонт остекления	м2								0,73	0,73	
6.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1	
7.	Смена вентиля отопления	шт								1	1	
8.	Смена труб ГВС	м								0,5	0,5	
9.	Смена труб отопления	м								28,2	28,2	
10.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								6	6	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Центральная 11

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	31,8			31,8	100,00				31,8	100,00
2.	Прокладка труб ГВС	м								3	3	
3.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	20,216									
4.	Ремонт бетонных ступеней	шт								1	1	
5.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		300				313	104,33		313	104,33
6.	Ремонт крылец бетонных	шт								1	1	
7.	Смена вентилях отопления	шт								3	3	
8.	Смена вентилях ХВС	шт								1	1	
9.	Смена труб ГВС	м								3	3	
10.	Смена труб отопления	м								16,7	16,7	
11.	Установка дверного блока деревянного	шт								1	1	
12.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								12	12	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Центральная 13

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	26,96			26,96	100,00				26,96	100,00
2.	Герметизация швов	м								34	34	
3.	Прокладка труб ГВС	м								127	127	
4.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	26,386									
5.	Ремонт вентканалов	шт								2	2	
6.	Ремонт дверей (со снятием)	шт								1	1	
7.	Ремонт подъездов	этаж	5			5	100,00				5	100,00
8.	Смена вентилях ГВС	шт								7	7	
9.	Смена вентилях отопления	шт								3	3	
10.	Смена вентилях ХВС	шт								8	8	
11.	Смена труб ГВС	м								127	127	
12.	Смена труб отопления	м								3,5	3,5	
13.	Смена труб ХВС	м								19	19	
14.	Установка почтовых ящиков	шт				15					15	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Центральная 13а

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	26,54			26,54	100,00				26,54	100,00
2.	Герметизация швов	м	50									
3.	Окраска входных дверей	шт	8									
4.	Прокладка труб ГВС	м								0,5	0,5	
5.	Промывка и опрессовка системы отопления дома	1000м3	23,328									
6.	Смена вентилей ГВС	шт								4	4	
7.	Смена вентилей ХВС	шт								1	1	
8.	Смена задвижек отопления	шт								2	2	
9.	Смена труб ГВС	м								0,5	0,5	
10.	Смена труб отопления	м								1,5	1,5	
11.	Стрижка кустарника	100м								120	120	
12.	Установка почтовых ящиков	шт	16			16	100,00				16	100,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Южная 4

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	1,6									
2.	Прокладка труб ГВС	м								22,1	22,1	
3.	Смена вентилей ГВС	шт								2	2	
4.	Смена вентилей ХВС	шт								7	7	
5.	Смена труб ГВС	м								22,1	22,1	
6.	Смена труб ХВС	м								24,2	24,2	
7.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Южная 9
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	11,6			11,6	100,00				11,6	100,00
2.	Герметизация швов	м		20				25	125,00		25	125,00
3.	Прокладка труб ГВС	м								9,2	9,2	
4.	Ремонт бетонных ступеней	шт								3	3	
5.	Ремонт вентканалов	шт								2	2	
6.	Ремонт козырьков	шт	2									
7.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		400				214,8	53,70		214,8	53,70
8.	Ремонт крылец бетонных	шт								3	3	
9.	Ремонт остекления	м2								0,71	0,71	
10.	Ремонт подъездов	этаж	5			5	100,00				5	100,00
11.	Ремонт фасадов	м2								5	5	
12.	Смена вентиля ГВС	шт								5	5	
13.	Смена вентиля отопления	шт								7	7	
14.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2	
15.	Смена труб ГВС	м								9,2	9,2	
16.	Смена труб канализации	м	16,2			16,2	100,00				16,2	100,00
17.	Смена труб отопления	м								40,5	40,5	
18.	Смена труб ХВС	м								3,5	3,5	
19.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								12	12	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Южная 4а

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	14,6			14,6	100,00				14,6	100,00
2.	Герметизация швов	м		20				24	120,00		24	120,00
3.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		350				296	84,57		296	84,57
4.	Ремонт остекления	м2								0,46	0,46	
5.	Ремонт фасадов	м2		5				5	100,00		5	100,00
6.	Смена вентилях отопления	шт								5	5	
7.	Смена вентилях ХВС	шт								2	2	
8.	Смена труб отопления	м								42,2	42,2	
9.	Смена труб ХВС	м								0,5	0,5	
10.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								12	12	
11.	Установка почтовых ящиков	шт								64	64	