

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Армейская 12

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	17,5			17,5	100,00				17,5	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	дом	1			1	100,00				1	100,00
3.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	80	80		80,0	100,00	102,1	127,60		182,1	228,00
4.	Ремонт отмосток	м2	60									
5.	Смена труб ГВС	м	10			7	70,00				7	70,00
6.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м								20	20	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Вересаева 1

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,5			4,5	100,00				4,5	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	дом	1,000			1	100,00				1	100,00
3.	Смена труб ГВС	м	10			1,7	17,00				1,7	17,00
4.	Смена труб ХВС	м								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Вересаева 2
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	6,8			6,8	100,00				6,8	100,00
2.	Ремонт кровли из наплавливаемых материалов	м2	50	100		17,5	35,00				17,5	35,00
3.	Смена вентиля отопления	шт								5	5	
4.	Смена труб ГВС	м	10			10,0	100,00			4,0	14	140,00
5.	Смена труб отопления	м								8	8	
6.	Смена труб ХВС	м								4	4	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Вересаева 6
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	18			18	100,00				18	100,00
2.	Ремонт крылец бетонных	шт	2									
3.	Смена труб ГВС	м	10			10,0	100,00			4	14,0	140,00
4.	Смена труб ХВС	м								3	3	
5.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м								20	20	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Вересаева 14
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	11,1			11,1	100,00				11,1	100,00
2.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	30			30	100,00			5	35	117,00
3.	Ремонт крылец бетонных	шт								1	1	
4.	Смена вентилях отопления	шт								10	10	
5.	Смена труб ГВС	м	10			7	70				7	70,00
6.	Смена труб отопления	м								13	13	
7.	Смена труб ХВС	м								18	18	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Дружба 7
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	36,7			36,7	100,00				36,7	100,00
2.	Ремонт вентилях ГВС	шт								1	1	
3.	Ремонт задвижек ГВС	шт								1	1	
4.	Смена вентилях отопления	шт								2	2	
5.	Смена труб ГВС	м	10			10	100,00			20	30	300,00
6.	Смена труб отопления	м								22	22	
7.	Смена труб ХВС	м								10	10	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Дружба 12

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые		
										работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	21,2			21,2	100,00				21,2	100,00
2.	Ремонт дверных полотен	шт								1	1	
3.	Ремонт канализации	м								1	1	
4.	Ремонт кровли из наплавливаемых материалов	м2		50								
5.	Смена вентилях отоплення	шт								10	10	
6.	Смена задвижек ХВС	шт	1									
7.	Смена труб ГВС	м	10			1	10,00				1	10,00
8.	Смена труб отоплення	м								37	37	
9.	Смена труб ХВС	м	20									

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Дружба 14

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые		
										работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	10			10	100,00				10	100,00
2.	Косметический ремонт подъездов	этаж	9									
3.	Ремонт канализации	м								3	3	
4.	Ремонт штакетной изгороди	шт	1									
5.	Смена оконных заполнений	шт	8									
6.	Смена труб ГВС	м	10			10,0	100,00			12,5	22,5	225,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Металлистов 15

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.					
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего	
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем
1.	Валка, опиловка деревьев	шт	1								
2.	Выкашивание газонов	100 м2	8			8	100,00				8
3.	Смена вентиля отопления	шт								3	3
4.	Смена труб ГВС	м	10			9	90,00				9
5.	Смена труб отопления	м								1	1
6.	Установка садовых скамеек	шт	2								
7.	Установка урн	шт	1								

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Металлистов 17а

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.					
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего	
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7,1			7,1	100,00				7,1
2.	Ремонт крылец бетонных	шт	1								
3.	Смена труб ГВС	м	10			2,7	27,00				2,7

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Металлистов 19

за 1 Полугодие 2022 г.

План за 1 Полугодие 2022 г.

Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8			8	100,00				8	100,00
2.	Смена труб ГВС	м	10			1,4	14,00				1,4	14,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Металлистов 21

за 1 Полугодие 2022 г.

План за 1 Полугодие 2022 г.

Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7,4			7,4	100,00				7,4	
2.	Смена труб ГВС	м	10			8	80,00				8	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Металлистов 45

за 1 Полугодие 2022 г.

План за 1 Полугодие 2022 г.

Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7			7	100,00				7	100,00
2.	Косметический ремонт подъездов	этаж	9									
3.	Смена оконных заполнений	шт	14			14	100,00			2	16	114,00
4.	Смена труб ГВС	м	10			3	30,00				3	30,00
5.	Смена труб отопления	м								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Металлистов 47

за 1 Полугодие 2022 г.

		План за 1 Полугодие 2022 г.				Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
№	Наименование работ	Ед. изм.				Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Объем	%	Объем	%	Внеплановые		
										работы	Объем	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8			8	100,00				8	100,00
2.	Ремонт вентиля ГВС	шт								1	1	
3.	Ремонт задвижек ГВС	шт								1	1	
4.	Ремонт канализации	м								10	10	
5.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2								4,2	4,2	
6.	Смена оконных заполнений	шт	7			7	100,00			8	15	214,00
7.	Смена труб ГВС	м	10			8	80,00				8	80,00
8.	Смена труб отопления	м								8	8	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Металлистов 57

за 1 Полугодие 2022 г.

		План за 1 Полугодие 2022 г.				Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
№	Наименование работ	Ед. изм.				Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Объем	%	Объем	%	Внеплановые		
										работы	Объем	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	10,4			10,4	100,00				10,4	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	дом	1			1	100,00				1	100,00
3.	Смена труб ГВС	м	10			3	30,00				3	30,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Серафимовича 4

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	11,2			11,2	100,00				11,2	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	дом	1			1	100,00				1	100,00
3.	Ремонт входов в подвал	шт	2									
4.	Ремонт крылец бетонных	шт	1									
5.	Ремонт цоколей, фасадов	м2	15									
6.	Смена вентиля отопления	шт								2	2	
7.	Смена труб ГВС	м	10			7,5	75,00				7,5	75,00
8.	Смена труб отопления	м								24	24	
9.	Смена труб ХВС	м								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Серафимовича 6

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	10			10	100,00				10	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	дом	1			1	100,00				1	100,00
3.	Ремонт входов в подвал	шт	2									
4.	Смена труб ГВС	м	10			3,5	35,00				3,5	35,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Урицкого 14

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	10			10	100,00				10	100,00
2.	Смена вентиляей отопления	шт								3	3	
3.	Смена труб ГВС	м	10			10	100			4	14	140,00
4.	Смена труб отопления	м								31	31	
5.	Смена труб ХВС	м								8	8	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Урицкого 21

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	17,7			17,7	100,00				17,7	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	дом	1			1	100,00				1	100,00
3.	Ремонт канализации	м								8,5	8,5	
4.	Смена вентиляей отопления	шт								5	5	
5.	Смена задвижек отопления	шт								1	1	
6.	Смена задвижек ХВС	шт								1	1	
7.	Смена труб ГВС	м	10			4	40,00				4	40,00
8.	Смена труб отопления	м	20			14,5	73,00				14,5	73,00
9.	Смена труб ХВС	м	10			10,0	100,00			0,5	10,5	105,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Урицкого 25

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	19,7			19,7	100,00				19,7	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дом		1			1	100,00				1	100,00
3.	Ремонт отмосток	м2	50									
4.	Смена труб ГВС	м	10			1,5	15,00				1,5	15,00
5.	Смена труб ХВС	м								10	10	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Урицкого 28

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	26,5			26,5	100,00				26,5	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления дом		1			1	100,00				1	100,00
3.	Смена вентилей отопления	шт								2	2	
4.	Смена труб ГВС	м	10			10	100			4,7	14,7	147,00
5.	Смена труб отопления	м								7	7	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Чехова 13

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	12,8			12,8	100,00				12,8	100,00
2.	Смена вентиляей отопления	шт								4	4	
3.	Смена труб ГВС	м	10			10,0	100,00			2	12,3	123,00
4.	Смена труб отопления	м	10			1,5	15,00				1,5	15,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Чехова 17

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	16,1			16,1	100,00				16,1	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	дом	1			1	100,00				1	100,00
3.	Смена труб ГВС	м	10			10,0	100,00			1,4	11,4	114,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Чехова 18

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5			5	100,00				5	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	дом	1			1	100,00				1	100,00
3.	Смена вентилей отопления	шт								2	2	
4.	Смена труб ГВС	м	10			9	90,00				9	90,00
5.	Смена труб отопления	м								2	2	
6.	Установка садовых скамеек	шт		1								

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Чехова 19

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 1 Полугодие 2022 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	Внеплановые работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3,5			3,5	100,00				3,5	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	дом	1			1	100,00				1	100,00
3.	Смена вентилей отопления	шт								2	2	
4.	Смена труб ГВС	м	10			3,2	32,00				3,2	32,00
5.	Смена труб отопления	м								2	2	