

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Баумана 9

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	2,5			4,25	170,00				4,25	170,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	10,158			10,158	100				10,158	100	
3.	Ремонт остекления	м2								1,8	1,8		
4.	Смена вентилей отопления	шт								2	2		
5.	Смена труб отопления	м								16	16		
6.	Смена труб ХВС	м								4	4		
7.	Установка садовых скамеек	шт			4								по просьбе жителей дома произведена замена на равнозначную работу

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Баумана 11/12

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	2			2	100,00				2	100,00	
2.	Окраска дверей	шт								4	4		
3.	Окраска скамеек	шт								5	5		
4.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	12,2			12,2	100				12,2	100	
5.	Ремонт крылец бетонных	шт	2			4	200,00				4	200,00	
6.	Ремонт металлических ограждений	шт	2			2	100,00				2	100,00	
7.	Смена вентилей отопления	шт								1	1		
8.	Смена труб отопления	м								3	3		
9.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Баумана 16/14

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Валка, опиловка деревьев	шт								1	1		
2.	Выкашивание газонов	100 м2	4,2			4,2	100,00				4,2	100,00	
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3				7,924					7,924	100,00	
4.	Ремонт вентканалов	шт								3	3		
5.	Ремонт кровли из шифера	м2		20				7	35		7	35	
6.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								3	3		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Белинского 1
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5			5	100,00				5	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	10,116			10,116	100,00				10,116	100,00	
3.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2						500			500		
4.	Смена труб канализации	м								16	16		
5.	Смена труб отопления	м	32			32	100			6	38	119	
6.	Смена, прокладка труб ГВС	м								1,5	1,5		
7.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Героев-Алексинцев 2
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	15,9			15,9	100,00				15,9	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	13,281			13,281	100				13,281	100	
3.	Смена вентилей ХВС	шт								3	3		
4.	Смена задвижек отопления	шт								2	2		
5.	Смена труб ХВС	м								13,3	13,3		
6.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Героев-Алексинцев 3
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	19,5			19,5	100,00				19,5	100,00	
2.	Косметический ремонт подъездов	этаж				5					5		
3.	Окраска дверей	шт				2					2		
4.	Окраска скамеек	шт								1	1		
5.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	15,59			15,59	100				15,59	100	
6.	Ремонт задвижек отопления	шт								2	2		
7.	Ремонт козырьков	шт								1	1		
8.	Ремонт крылец бетонных	шт								2	2		
9.	Ремонт металлических ограждений	шт	5			1	20,00				1	20,00	
10.	Смена вентилей отопления	шт								21	21		
11.	Смена труб канализации	м								1,5	1,5		
12.	Смена труб отопления	м								69,5	69,5		
13.	Стрижка кустарника	пог.м	75			75	100,00				75	100,00	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Героев-Алексинцев 5

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Валка, опиловка деревьев	шт	3			3	100,00						
2.	Выкашивание газонов	100 м2	1,5			1,5	100,00				1,5	100,00	
3.	Косметический ремонт подъездов	этаж	1										
4.	Окраска дверей	шт	3			3	100,00				3	100,00	
5.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	18,639			18,639	100				18,639	100	
6.	Ремонт козырьков	шт								3	3		
7.	Ремонт крылец бетонных	шт								6	6		
8.	Ремонт металлической кровли	м2		60									
9.	Ремонт оконных заполнений	шт	5			5	100				5	100	
10.	Ремонт остекления	м2								0,65	0,65		
11.	Смена труб канализации	м								2	2		
12.	Смена труб отопления	м			40					16	16		изменен период исполнения
13.	Установка почтовых ящиков	шт	50			50	100,00				50	100,00	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Героев-Алексинцев 6

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	16,6			16,6	100,00				16,6	100,00	
2.	Окраска дверей	шт								1	1		
3.	Окраска скамеек	шт								12	12		
4.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	18,723			18,723	100,00				18,723	100,00	
5.	Смена вентилей ГВС	шт								8	8		
6.	Смена вентилей отопления	шт								4	4		
7.	Смена вентилей ХВС	шт								2	2		
8.	Смена труб отопления	м								80	80		
9.	Смена труб ХВС	м								2,7	2,7		
10.	Смена, прокладка труб ГВС	м	80			80	100,00			0,2	80,2	100,00	
11.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								6	6		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Героев-Алексинцев 9

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	1			1	100,00				1	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	7,948			7,948	100				7,948	100	
3.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	70	100									
4.	Ремонт крылец бетонных	шт								1	1		
5.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1		
6.	Смена вентиля ХВС	шт								3	3		
7.	Смена труб ХВС	м								2	2		
8.	Стрижка кустарника	пог.м								25	25		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Героев-Алексинцев 13

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	0,75			0,75	100,00				0,75	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	7,821			7,821	100				7,821	100	
3.	Ремонт крылец бетонных	шт		3				3	300,00		3	300	
4.	Ремонт лестничных маршей	шт								1	1		
5.	Установка деревянных лестниц с изготовлением	шт								1	1		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Героев-Алексинцев 13а

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3,5			3,5	100,00				3,5	100,00	
2.	Косметический ремонт подъездов	этаж	2										
3.	Окраска дверей	шт								1	1		
4.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	9,734			9,734	100				9,734	100	
5.	Ремонт входов в подвал	шт								3	3		
6.	Ремонт дверей	шт	1			1	100				1	100	
7.	Ремонт оконных заполнений	шт	5			5	100				5	100	
8.	Ремонт остекления	м2								0,68	0,68		
9.	Смена вентилей отопления	шт								1	1		
10.	Смена труб отопления	м								18	18		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Героев-Алексинцев 15

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4			4	100,00				4	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	10,093			10,093	100				10,093	100	
3.	Ремонт вентканалов	шт								1	1		
4.	Смена вентилей ХВС	шт								5	5		
5.	Смена труб отопления	м								48	48		
6.	Смена труб ХВС	м								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Героев-Алексинцев 17

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	1,5			1,5	100,00				1,5	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	10,598			10,598	100				10,598	100	
3.	Ремонт вентканалов	шт								2	2		
4.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	70	380		70	100	380	100		450	100	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Героев-Алексинцев 25

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	9			9	100,00				9	100,00
2.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								3	3	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горького 2

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	14,74			14,74	100,00				14,74	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	9,596			9,596	100,00				9,596	100,00	
3.	Ремонт козырьков	шт								1	1		
4.	Ремонт остекления	м2								0,6	0,6		
5.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1		
6.	Смена вентилей отопления	шт								4	4		
7.	Смена вентилей ХВС	шт								1	1		
8.	Смена задвижек отопления	шт								2	2		
9.	Смена труб канализации	м								1,5	1,5		
10.	Смена труб отопления	м								5,5	5,5		
11.	Смена труб ХВС	м								0,3	0,3		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горького 6

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	10			16,07	160,70				16,07	161,00	
2.	Окраска скамеек	шт								4	4		
3.	Ремонт козырьков	шт								1	1		
4.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1		
5.	Смена вентилей отопления	шт								3	3		
6.	Смена задвижек отопления	шт								2	2		
7.	Смена труб отопления	м	20			32	160,00				32	160,00	
8.	Смена, прокладка труб ГВС	м								10	10		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горького 8

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7,4			7,4	100,00				7,4	100,00	
2.	Косметический ремонт подъездов	этаж								5	5		
3.	Окраска дверей	шт								5	5		
4.	Ремонт козырьков	шт								1	1		
5.	Смена труб канализации	м								5	5		
6.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4		
7.	Установка почтовых ящиков	шт	16	12		16	100,00	12	75		28	175,00	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Горького 10/8а

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	10			10	100,00				10	100,00	
2.	Окраска дверей	шт								4	4		
3.	Ремонт козырьков	шт	1										
4.	Смена вентилей отопления	шт								2	2		
5.	Смена вентилей ХВС	шт								8	8		
6.	Смена труб ХВС	м								29	29		
7.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 1

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	12			12	100,00				12	100,00	
2.	Дератизация помещений	м2	43,2								43,2	100	
3.	Мытьё мусороприёмных камер	шт	3										
4.	Ремонт дверей	шт								1	1		
5.	Ремонт крылец бетонных	шт								2	2		
6.	Ремонт остекления	м2								9,2	9,2		
7.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1		
8.	Смена вентилей ХВС	шт								2	2		
9.	Смена мусорных баков на евроконтейнеры 240 л	шт								6	6		
10.	Смена труб канализации	м	20			24	120,00			2	26	130,00	
11.	Смена труб ХВС	м								9	9		
12.	Смена, прокладка труб ГВС	м								5	5		
13.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								13	13		
14.	Установка металлической изгороди с изготовлением	м								28,8	28,8		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 2

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	
1.	Валка, опиловка деревьев	шт								1,66	1,66	
2.	Выкашивание газонов	100 м2	19			19	100,00				19	100,00
3.	Дератизация помещений	м2	139,2								139,2	100
4.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		200				480			480	
5.	Смена вентилей ГВС	шт								6	6	
6.	Смена вентилей отопления	шт								2	2	
7.	Смена вентилей ХВС	шт								2	2	
8.	Смена оконных заполнений	м2								2,64	2,64	
9.	Смена труб ХВС	м								2	2	
10.	Смена, прокладка труб ГВС	м								29,5	29,5	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 7

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7			26	371,43				26	371,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	12,369			12,369	100				12,369	100
3.	Ремонт системы организованного водостока	м								12	12	
4.	Смена вентилей отопления	шт								3	3	
5.	Смена труб отопления	м								10	10	
6.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 8

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	15			15	100,00				15	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	18,17			18,17	100				18,17	100
3.	Ремонт лестничных маршей	шт	6			2	33,33				2	33,00
4.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1	
5.	Смена вентилей отопления	шт								1	1	
6.	Стрижка кустарника	пог.м	30			30	100,00				30	100,00
7.	Установка деревянных лестниц с изготовлением	шт				2					2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 14

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	1			1	100,00				1	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	7,907			7,907	100				7,907	100	
3.	Ремонт дверей	шт								1	1		
4.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2						270			270		
5.	Смена труб ХВС	м								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 16

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3			3	100,00				3	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	6,838			6,838	100				6,838	100	
3.	Ремонт остекления	м2								0,3	0,3		
4.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1		
5.	Смена труб отопления	м	36										

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 17/18

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	9			9	100,00				9	100,00	
2.	Окраска скамеек	шт								1	1		
3.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1		
4.	Смена вентилей ХВС	шт								1	1		
5.	Смена труб ХВС	м								8	8		
6.	Смена, прокладка труб ГВС	м								4	4		
7.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								5	5		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 18а

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5			5	100,00				5	100,00	
2.	Окраска дверей	шт	3			3	100,00				3	100,00	
3.	Окраска скамеек	шт								3	3		
4.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	10,025			10,025	100				10,025	100	
5.	Ремонт крылец бетонных	шт	3			3	100				3	100	
6.	Смена вентиля ГВС	шт								1			
7.	Смена вентиля ХВС	шт								3	3		
8.	Смена труб ХВС	м								11,5	11,5		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 1а

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	10			10	100,00				10	100,00	
2.	Дератизация помещений	м2	43,2								43,2	100	
3.	Мытьё мусороприёмных камер	шт	3										
4.	Ремонт дверей	шт								1	1		
5.	Ремонт крылец бетонных	шт								4	4		
6.	Смена вентиля ГВС	шт								2	2		
7.	Смена вентиля ХВС	шт								5	5		
8.	Смена мусорных баков на евроконтейнеры 240 л	шт	9			9	100,00				9	100,00	
9.	Смена труб канализации	м								23,5	23,5		
10.	Смена труб отопления	м								1	1		
11.	Смена труб ХВС	м								12	12		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 22

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7,6			7,6	100,00				7,6	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	9,882			9,882	100				9,882	100	
3.	Ремонт входов в подвал	шт								3	3		
4.	Ремонт дверей	шт								1	1		
5.	Ремонт козырьков	шт								1	1		
6.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2						370			370		
7.	Ремонт металлических ограждений	шт	1			1	100,00				1	100,00	
8.	Смена труб отопления	м								1	1		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 23

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3,2			3,2	100,00				3,2	100,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 29

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	6			10	166,67				10	167,00
2.	Ремонт металлической кровли	м2		40								

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 31

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8			8	100,00				8	100,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 33

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7			7	100,00				7	100,00
2.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 4/14

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	27			27	100,00				27	100,00	
2.	Дератизация помещений	м2	174								174	100	
3.	Косметический ремонт подъездов	этаж	1			1	100				1	100	
4.	Мытьё мусороприёмных камер	шт	12										
5.	Ремонт дверей	шт								1	1		
6.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		200									
7.	Ремонт крылец бетонных	шт		1						10	10		
8.	Ремонт лестничных маршей	шт								1	1		
9.	Ремонт фасадов	м2								6	6		
10.	Смена вентилях ГВС	шт								3	3		
11.	Смена вентилях ХВС	шт								17	17		
12.	Смена труб канализации	м								1	1		
13.	Смена труб ХВС	м	24							73	73	304,00	
14.	Смена, прокладка труб ГВС	м	24							12,5	12,5	52,00	
15.	Установка деревянных лестниц с изготовлением	шт								1	1		
16.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2		
17.	Установка урн	шт	1			1	100,00				1	100,00	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Ленина 41/3

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	14,2			12	84,51				12	85,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3				2,186					2,186	100	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Маяковского 5

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	19,5			19,5	100,00				19,5	100,00	
2.	Смена вентилях ХВС	шт								2	2		
3.	Смена труб канализации	м								30	30		
4.	Смена труб ХВС	м								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 8

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	1,5			3,66	244,00				3,66	244,00	
2.	Окраска скамеек	шт								4	4		
3.	Очистка подвалов и чердаков от мусора	100 м2	3,32			3,32	100				3,32	100	
4.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3				5,486					5,486	100	
5.	Ремонт козырьков	шт								1	1		
6.	Ремонт остекления	м2								0,3	0,3		
7.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2		
8.	Смена труб ХВС	м								4	4		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 9

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22							
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8			8	100,00				8	100,00	
2.	Косметический ремонт подъездов	этаж	1			2	200,00				2	200,00	
3.	Ремонт козырьков	шт								1	1		
4.	Ремонт крылец бетонных	шт								1	1		
5.	Ремонт лестничных маршей	шт								1	1		
6.	Установка деревянных лестниц с изготовлением	шт								1	1		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 11

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22							
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	1			1	100,00				1	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	5,307			5,307	100,00				5,307	100,00	
3.	Смена труб отопления	м								2	2		
4.	Стрижка кустарника	пог.м								26	26		
5.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 11а
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	
										Внеплановые		
1.	Восстановление отопления в подъездах	прибор								1	1	
2.	Выкашивание газонов	100 м2	5			7,6	152,00				7,6	152,00
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	5,174			5,174	100				5,174	100
4.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1	
5.	Смена вентилей ХВС	шт								1	1	
6.	Смена труб ХВС	м								4	4	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 12
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	2			2	100,00				2	100,00
2.	Ремонт вентканалов	шт								1	1	
3.	Смена вентилей отопления	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 13/12
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5			5	100,00				5	100,00
2.	Окраска дверей	шт								3	3	
3.	Ремонт дверей	шт	1							4	4	400,00
4.	Ремонт оконных заполнений	шт	4									
5.	Смена вентилей ХВС	шт								1	1	
6.	Смена оконных заполнений	м2								1,75	1,75	
7.	Смена, прокладка труб ГВС	м								1,5	1,5	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 14/10

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Валка, опиловка деревьев	шт	3			6,2	206,67				6,2	207,00	
2.	Выкашивание газонов	100 м2	5			5	100,00				5	100,00	
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	13,875			13,875	100				13,875	100	
4.	Ремонт отмосток	м2								2	2		
5.	Ремонт системы организованного водостока	м								2	2		
6.	Смена труб отопления	м								16	16		
7.	Стрижка кустарника	пог.м	20			26	130,00				26	130,00	
8.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м								32	32		
9.	Установка металлической изгороди с изготовлением	м								1	1		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 24

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Валка, опиловка деревьев	шт								1	1		
2.	Выкашивание газонов	100 м2	15,7			15,7	100,00				15,7	100,00	
3.	Окраска дверей	шт								4	4		
4.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	12,702			12,702	100				12,702	100	
5.	Ремонт вентканалов	шт								2	2		
6.	Ремонт входов в подвал	шт								2	2		
7.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	120	290		700	583,33				700	583,00	
8.	Смена вентиля ГВС	шт								8	8		
9.	Смена вентиля отопления	шт								15	15		
10.	Смена вентиля ХВС	шт								6	6		
11.	Смена труб канализации	м								3	3		
12.	Смена труб отопления	м								9,5	9,5		
13.	Смена труб ХВС	м								8,2	8,2		
14.	Смена, прокладка труб ГВС	м								8,7	8,7		
15.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4		
16.	Установка металлической изгороди с изготовлением	м								14	14		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 26

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	15,5			15,5	100,00				15,5	100,00	
2.	Окраска скамеек	шт								7	7		
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	12,725			12,725	100,00				12,725	100,00	
4.	Ремонт входов в подвал	шт								2	2		
5.	Ремонт дверей	шт								1	1		
6.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	50	240				420			420		
7.	Ремонт металлических ограждений	шт								2	2		
8.	Ремонт остекления	м2								0,3	0,3		
9.	Смена труб канализации	м								1,5	1,5		
10.	Смена труб отопления	м								1	1		
11.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 30

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	16			16	100,00				16	100,00	
2.	Окраска скамеек	шт								2	2		
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	12,704			12,704	100,00				12,704	100,00	
4.	Ремонт входов в подвал	шт								2	2		
5.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1		
6.	Смена вентилей отопления	шт								3	3		
7.	Смена вентилей ХВС	шт								1	1		
8.	Смена труб отопления	м								12	12		
9.	Смена труб ХВС	м								0,5	0,5		
10.	Смена, прокладка труб ГВС	м								4,5	4,5		
11.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Мира 32

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	
										Внеплановые		
1.	Восстановление отопления в подъездах	прибор								1	1	
2.	Выкашивание газонов	100 м2	9			9	100,00				9	100,00
3.	Окраска дверей	шт								4	4	
4.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	12,575			12,575	100				12,575	100
5.	Ремонт входов в подвал	шт								2	2	
6.	Ремонт дверей	шт								2	2	
7.	Ремонт козырьков	шт								1	1	
8.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	50									
9.	Ремонт крылец бетонных	шт								3	3	
10.	Смена вентиля ГВС	шт								2	2	
11.	Смена вентиля отопления	шт								8	8	
12.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1	
13.	Смена труб отопления	м	32							35	35	109,00
14.	Смена труб ХВС	м								8,5	8,5	
15.	Смена, прокладка труб ГВС	м								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Молодежная 6

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	12			12	100,00				12	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	18,089			18,089	100,00				18,089	100,00
3.	Ремонт входов в подвал	шт								2	2	
4.	Ремонт остекления	м2								0,65	0,65	
5.	Смена вентиля ГВС	шт								2	2	
6.	Смена вентиля отопления	шт								4	4	
7.	Смена вентиля ХВС	шт								14	14	
8.	Смена труб отопления	м								27	27	
9.	Смена труб ХВС	м								34	34	
10.	Смена, прокладка труб ГВС	м								7,8	7,8	
11.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Молодежная 10

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	23,2			23,2	100,00				23,2	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	2,775			2,775	100,00				2,775	100,00	
3.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								1	1		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Молодежная 12

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22							
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	15			15	100,00				15	100,00	
2.	Смена вентилях ХВС	шт								9	9		
3.	Смена труб отопления	м								0,3	0,3		
4.	Смена труб ХВС	м								26	26		
5.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Молодежная 4/1а

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Валка, опилровка деревьев	шт								3,88	3,88		
2.	Выкашивание газонов	100 м2	5			5	100,00				5	100,00	
3.	Дератизация помещений	м2	18			18	100				18	100	
4.	Косметический ремонт подъездов	этаж	9			9	100				9	100	
5.	Мытьё мусороприёмных камер	шт	1										
6.	Окраска дверей	шт				26				1	27		
7.	Окраска скамеек	шт								1	1		
8.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3				17,673					17,673		
9.	Смена вентилях ГВС	шт								1	1		
10.	Смена вентилях отопления	шт				1				1	2		
11.	Смена труб канализации	м								5	5		
12.	Смена труб отопления	м				1,5				0,5	2		
13.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								1	1		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Монтажная 1
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	16,31			16,31	100,00				16,31	100,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Монтажная 2
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	18			18	100,00				18	100,00

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Монтажная 4
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	16			16	100,00				16	100,00
2.	Ремонт крылец деревянных	шт								1	1	
3.	Ремонт лестничных маршей	шт								1	1	
4.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м								6	6	
5.	Установка деревянных лестниц с изготовлением	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Монтажная 5
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5			5	100,00				5	100,00
2.	Ремонт дверей	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Монтажная 6
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	10			10	100,00				10	100,00	
2.	Ремонт кровли из шифера	м2		20				12	60,00		12	60,00	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Октябрьская 3

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	2			2	100,00				2	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	2,791			2,791	100,00				2,791	100,00	
3.	Ремонт вентканалов	шт								1	1		
4.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Октябрьская 5

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	17			17	100,00				17	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	2,787			2,787	100,00				2,787	100,00	
3.	Ремонт вентканалов	шт								1	1		
4.	Ремонт дверей	шт								1	1		
5.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Октябрьская 2а

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	18,2			18,2	100,00				18,2	100,00	
2.	Дератизация помещений	м2	42			42	100				42	100	
3.	Косметический ремонт подъездов	этаж	9			9	100,00				9	100,00	
4.	Мытье мусороприёмных камер	шт	3										
5.	Окраска дверей	шт								6	6		
6.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	24,353			24,353	100,00				24,353	100,00	
7.	Ремонт балконов и лоджий	шт								4	4		
8.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	60	80		60	100,00	80	100,00		140	100,00	
9.	Смена вентиля ГВС	шт								5	5		
10.	Смена вентиля ХВС	шт								4	4		
11.	Смена оконных заполнений	м2	16,38										
12.	Смена труб канализации	м								4,8	4,8		
13.	Смена труб ХВС	м	40			20	50,00				20	50,00	
14.	Установка почтовых ящиков	шт	32			32	100,00			24	56	175,00	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Октябрьская 4 2

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8			8	100,00				8	100,00	
2.	Дератизация помещений	м2	70			70	100				70	100	
3.	Мытьё мусороприёмных камер	шт	4										
4.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	11,034			11,034	100,00				11,034	100,00	
5.	Ремонт балконов и лоджий	шт								2	2		
6.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	6			6	100,00			109	115	1917,00	
7.	Ремонт металлических ограждений	шт	1			1	100,00				1	100,00	
8.	Смена вентилей ГВС	шт								7	7		
9.	Смена вентилей отопления	шт								4	4		
10.	Смена вентилей ХВС	шт								13	13		
11.	Смена труб канализации	м								1,5	1,5		
12.	Смена труб отопления	м								4	4		
13.	Смена труб ХВС	м								25,2	25,2		
14.	Смена, прокладка труб ГВС	м								31,2	31,2		
15.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Пахомова 10

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	1,5			1,5	100,00				1,5	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3				5,235					5,235	100,00	
3.	Ремонт крылец бетонных	шт								1	1		
4.	Ремонт фасадов	м2								1	1		
5.	Смена вентилей ГВС	шт								2	2		
6.	Смена, прокладка труб ГВС	м								5	5		
7.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Пахомова 14

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	9			9	100,00				9	100,00	
2.	Окраска дверей	шт								2	2		
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	5,073			5,073	100,00				5,073	100,00	
4.	Ремонт дверей	шт								1	1		
5.	Ремонт отмосток	м2	30			30	100				30	100	
6.	Ремонт фасадов	м2	40			40	100				40	100	
7.	Установка бельевых столбов	шт								1	1		
8.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Пахомова 16

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5			5	100,00				5	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3				5,275					5,275		
3.	Ремонт вентканалов	шт								2	2		
4.	Смена вентилей ХВС	шт								10	10		
5.	Смена задвижек ХВС	шт								1	1		
6.	Смена оконных заполнений	м2			7,92								по просьбе жителей дома произведена замена на равнозначную работу
7.	Смена труб отопления	м	24										
8.	Смена труб ХВС	м	20			39	195,00				39	195,00	
9.	Смена, прокладка труб ГВС	м				2					2		
10.	Установка садовых скамеек	шт			2								по просьбе жителей дома произведена замена на равнозначную работу

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Пахомова 17/12

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2								1	1		
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	6,648			6,648	100				6,648	100	
3.	Ремонт козырьков	шт								2	2		
4.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	100			170					170		
5.	Смена вентилей ХВС	шт								4	4		
6.	Смена труб ХВС	м								10	10		
7.	Установка металлической изгороди с изготовлением	м								1	1		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Первомайская 1а
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5,9			5,9	100,00				5,9	100,00	
2.	Дератизация помещений	м2	66			66	100,00				66	100,00	
3.	Ремонт вентканалов	шт	1			1	100,00				1	100,00	
4.	Ремонт крылец бетонных	шт								1	1		
5.	Смена вентилях ХВС	шт								4	4		
6.	Смена труб ХВС	м								18	18		
7.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Первомайская 22
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3			3	100,00				3	100,00	
2.	Дератизация помещений	м2	79,2			79,2	100,00				79,2	100,00	
3.	Смена вентилях ГВС	шт								1	1		
4.	Смена вентилях отопления	шт								2	2		
5.	Смена вентилях ХВС	шт								1	1		
6.	Смена труб отопления	м								0,3	0,3		
7.	Смена труб ХВС	м								4,2	4,2		
8.	Смена, прокладка труб ГВС	м								17,2	17,2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Первомайская 2а
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8,3			8,3	100,00				8,3	100,00	
2.	Дератизация помещений	м2	54			54	100,00				54	100,00	
3.	Ремонт вентканалов	шт								2	2		
4.	Смена труб отопления	м	60										
5.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Пионерская 10 2

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8			8	100,00				8	100,00	
2.	Дератизация помещений	м2	66			66	100,00				66	100,00	
3.	Окраска скамеек	шт								3	3		
4.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	16,392			16,392	100,00				16,392	100,00	
5.	Ремонт балконов и лоджий	шт								3	3		
6.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	50	45		3	6,00				3	6,00	
7.	Смена вентилей ГВС	шт								2	2		
8.	Смена вентилей ХВС	шт								4	4		
9.	Стрижка кустарника	пог.м								65	65		
10.	Установка металлической изгороди с изготовлением	м	25										
11.	Установка садовых скамеек	шт			2								

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Пионерская 16

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	12			12	100,00				12	100,00	
2.	Косметический ремонт подъездов	этаж	9										
3.	Окраска скамеек	шт								6	6		
4.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	56,326			56,326	100,00				56,326	100,00	
5.	Ремонт балконов и лоджий	шт								8	8		
6.	Ремонт вентканалов	шт								6	6		
7.	Ремонт дверей	шт								2	2		
8.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	60	300		60	100,00	300	100,00		360	100,00	
9.	Ремонт крылец бетонных	шт								2	2		
10.	Смена вентилей ГВС	шт								10	10		
11.	Смена вентилей отопления	шт								9	9		
12.	Смена вентилей ХВС	шт								6	6		
13.	Смена труб отопления	м								35	35		
14.	Смена труб ХВС	м								7,9	7,9		
15.	Смена, прокладка труб ГВС	м	36			5	14,00				5	14,00	
16.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Пионерская 8 2

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые				
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7			7	100,00							
2.	Дератизация помещений	м2	90			90	100,00					90	100,00	
3.	Окраска скамеек	шт									3	3		
4.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	16,166			16,166	100,00					16,166	100,00	
5.	Ремонт балконов и лоджий	шт									2	2		
6.	Ремонт дверей	шт									1	1		
7.	Ремонт козырьков	шт	1			1	100,00					1	100,00	
8.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	170	100		170	100,00	100	100,00	75	345	203,00		
9.	Смена вентилей ГВС	шт									4	4		
10.	Смена вентилей ХВС	шт									1	1		
11.	Смена дверных заполнений на деревянные блоки	шт			6									большой объём внеплановых работ, решение совета МКД, частично сделано жильцами
12.	Смена мусорных баков на евроконтейнеры 240 л	шт									3	3		
13.	Смена труб канализации	м									21	21		
14.	Смена труб отопления	м									1,2	1,2		
15.	Смена труб ХВС	м									6,2	6,2		
16.	Смена, прокладка труб ГВС	м									8,2	8,2		
17.	Стрижка кустарника	пог.м									45	45		
18.	Установка садовых скамеек	шт			1									по просьбе жителей дома произведена замена на равнозначную работу

75

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Победы 1

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения		
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые				
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	24			24	100,00					24	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	3,7			3,7	100,00					3,7	100,00	
3.	Ремонт кровли из шифера	м2		20				7	35,00			7	35,00	
4.	Смена вентилей ГВС	шт									9	9		
5.	Смена вентилей отопления	шт									1	1		
6.	Смена вентилей ХВС	шт									1	1		
7.	Смена труб отопления	м									0,2	0,2		
8.	Смена труб ХВС	м									0,3	0,3		
9.	Смена, прокладка труб ГВС	м									30	30		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Победы 3
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	13,95			13,95	100,00				13,95	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	3,859			3,859	100,00				3,859	100,00	
3.	Смена вентилях отопления	шт								3	3		
4.	Смена труб канализации	м								3	3		
5.	Смена труб отопления	м								44	44		
6.	Смена труб ХВС	м								5,6	5,6		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Победы 5
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	15			15	100,00				15	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	4,474			4,474	100,00				4,474	100,00	
3.	Смена вентилях ГВС	шт								1	1		
4.	Смена вентилях отопления	шт								1	1		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Победы 6
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8			8	100,00				8	100,00	
2.	Окраска дверей	шт								3	3		
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	3,343			3,343	100,00				3,343	100,00	
4.	Ремонт крылец деревянных	шт								1	1		
5.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								1	1		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Победы 8
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4			4	100,00				4	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	3,518			3,518	100,00				3,518	100,00	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Победы 13

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Валка, опиловка деревьев	шт	10			7	70,00				7	70,00	
2.	Выкашивание газонов	100 м2	7,9			7,9	100,00				7,9	100,00	
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	10,659			10,659	100,00				10,659	100,00	
4.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	30										

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Победы 15

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	19			19	100,00				19	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	6,176			6,176	100,00				6,176	100,00	
3.	Ремонт системы организованного водостока	м								2	2		
4.	Смена вентилей ГВС	шт								2	2		
5.	Смена вентилей ХВС	шт								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Победы 17

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	11			11	100,00				11	100,00	
2.	Окраска дверей	шт	4			4	100,00				4	100,00	
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	10,45			10,45	100,00				10,45	100,00	
4.	Ремонт крылец бетонных	шт	4			4	100,00				4	100,00	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 1
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22				Всего	Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана				Внеплановые работы
						Объем	%	Объем	%			
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,8			4,8	100,00			4,8	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	5,047			5,047	100,00			5,047	100,00	
3.	Ремонт козырьков	шт								3	3	
4.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1	
5.	Смена вентиля ХВС	шт								11	11	
6.	Смена задвижек ХВС	шт								1	1	
7.	Смена труб канализации	м								4	4	
8.	Смена труб отопления	м								12,3	12,3	
9.	Смена труб ХВС	м								39,5	39,5	
10.	Смена, прокладка труб ГВС	м								0,5	0,5	
11.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 3
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22				Всего	Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана				Внеплановые работы
						Объем	%	Объем	%			
1.	Выкашивание газонов	100 м2	2,1			9,24	440,00			9,24	440,00	
2.	Очистка подвалов и чердаков от мусора	100 м2	4,41									
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	4,914			4,914	100,00			4,914	100,00	
4.	Ремонт вентканалов	шт								2	2	
5.	Ремонт козырьков	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 5
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22				Всего	Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана				Внеплановые работы
						Объем	%	Объем	%			
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3,5			3,5	100,00			3,5	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	5,364			5,364	100			5,364	100	
3.	Ремонт козырьков	шт								2	2	
4.	Установка бельевых столбов	шт								2	2	
5.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 7

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	3			3	100,00				3	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	5,41			5,41	100,00				5,41	100,00
3.	Ремонт козырьков	шт								2	2	
4.	Ремонт остекления	м2								0,24	0,24	
5.	Смена вентилях отопления	шт				1					1	
6.	Смена труб отопления	м				12					12	
7.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 9

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	9			9	100,00				9	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	5,373			5,373	100				5,373	100	
3.	Ремонт козырьков	шт								2	2		
4.	Ремонт крылец бетонных	шт	1										
5.	Смена вентилях отопления	шт								1	1		
6.	Смена труб канализации	м								0,5	0,5		
7.	Смена труб отопления	м								12	12		
8.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 11

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4			4	100,00				4	100,00	
2.	Косметический ремонт подъездов	этаж				2					2		
3.	Окраска дверей	шт	3							4	4	133,00	
4.	Очистка подвалов и чердаков от мусора	100 м2	4			4	100				4	100	
5.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	13,196			13,196	100				13,196	100	
6.	Ремонт вентканалов	шт								2	2		
7.	Смена вентилях ХВС	шт								1	1		
8.	Смена труб отопления	м	32							12	12	38,00	
9.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 13

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	8,3			8,3	100,00				8,3	100,00	
2.	Окраска скамеек	шт								4	4		
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	5,711			5,711	100				5,711	100	
4.	Ремонт козырьков	шт								1	1		
5.	Смена вентилей отопления	шт								14	14		
6.	Смена труб отопления	м	42							92	92	219,00	
7.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 15

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	2			2	100,00				2	100,00	
2.	Окраска скамеек	шт								4	4		
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	13,228			13,288	100				13,288	100	
4.	Ремонт дверей	шт								2	2		
5.	Ремонт козырьков	шт								1	1		
6.	Ремонт системы организованного водостока	м								9	9		
7.	Смена вентилей ГВС	шт								1	1		
8.	Смена вентилей отопления	шт								2	2		
9.	Смена труб отопления	м								2	2		
10.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								4	4		
11.	Установка металлической изгороди с изготовлением	м	12			24,2	202,00				24,2	202,00	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 16

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	10			10	100,00				10	100,00	
2.	Дератизация помещений	м2	60			60	100				60	100	
3.	Мытьё мусороприёмных камер	шт	4										
4.	Ремонт козырьков	шт		4				4	100,00		4		
5.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	50	100				95			95		
6.	Смена вентилей ГВС	шт								5	5		
7.	Смена вентилей ХВС	шт								28	28		
8.	Смена труб канализации	м								2	2		
9.	Смена труб ХВС	м								67	67		
10.	Смена, прокладка труб ГВС	м								30	30		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 16а
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Валка, опиловка деревьев	шт								2			
2.	Выкашивание газонов	100 м2	12,5			12,5	100,00				12,5	100,00	
3.	Дератизация помещений	м2	60			60	100				60	100	
4.	Ремонт балконов и лоджий	шт				5					5		
5.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	30	230				190	82,61		190	633,00	
6.	Смена вентиля ХВС	шт								11	11		
7.	Смена труб отопления	м								20	20		
8.	Смена труб ХВС	м								24,5	24,5		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 17
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5,8			5,8	100,00				5,8	100,00	
2.	Окраска скамеек	шт								2	2		
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	15,043			15,043	100				15,043	100	
4.	Ремонт вентканалов	шт								1	1		
5.	Смена вентиля отопления	шт								2	2		
6.	Смена труб канализации	м								3,5	3,5		
7.	Смена труб отопления	м			32								отсутствие необходимости
8.	Смена труб ХВС	м	24										
9.	Смена, прокладка труб ГВС	м								0,3	0,3		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 19/1
за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	4,5			8,39	186,44				8,39	186,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	7,72			7,72	100				7,72	100	
3.	Установка металлической изгороди с изготовлением	м								19,2	19,2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 25

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Валка, опиловка деревьев	шт	6										
2.	Выкашивание газонов	100 м2	18,52			18,52	100,00				18,52	100,00	
3.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	9,862			9,862	100				9,862	100	
4.	Ремонт входов в подвал	шт								2	2		
5.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	50	250									
6.	Ремонт остекления	м2								1	1		
7.	Смена вентиля ГВС	шт								1	1		
8.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1		
9.	Смена труб ХВС	м								2	2		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Северная 27

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	45,39			45,39	100,00				45,39	100,00	
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	12,131			12,131	100				12,131	100	
3.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	50	190				390	205,26		390	780,00	
4.	Смена вентиля отопления	шт								1	1		
5.	Смена труб отопления	м								4	4		
6.	Смена труб ХВС	м								4	4		
7.	Установка почтовых ящиков	шт								16	16		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Трудовые резервы 14/16

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5			5	100,00				5	100,00	
2.	Ремонт козырьков	шт								1	1		

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Трудовые резервы 20

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	
1.	Валка, опиловка деревьев	шт								1,42	1,42	
2.	Выкашивание газонов	100 м2	7			7	100,00				7	100,00
3.	Ремонт лестничных маршей	шт	2									

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Трудовые резервы 22/35

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	
1.	Валка, опиловка деревьев	шт	1			7,39	739,00				7,39	739,00
2.	Выкашивание газонов	100 м2	7			7	100,00				7	100,00
3.	Окраска скамеек	шт								1	1	
4.	Ремонт кровли из шифера	м2		2				1	50,00		1	
5.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								1	1	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Трудовые резервы 31

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые		
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем	
1.	Выкашивание газонов	100 м2	2			2	100,00				2	100,00
2.	Промывка и опрессовка системы отопления	1000м3	2,812			2,812	100,00				2,812	100,00
3.	Смена труб ХВС	м								0,2	0,2	
4.	Стрижка кустарника	пог.м	30									
5.	Установка информационных щитов, расклейка информации	шт								2	2	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Трудовые резервы 43 2

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Валка, опиловка деревьев	шт	2										
2.	Выкашивание газонов	100 м2	8,2			8,2	100,00				8,2	100,00	
3.	Дератизация помещений	м2	79,2			79,2	100,00				79,2	100,00	
4.	Мытье мусороприёмных камер	шт	6										
5.	Окраска дверей	шт								12	12		
6.	Окраска оборудования хозяйственных и детских площадок	шт	6			6	100,00				6	100,00	
7.	Окраска скамеек	шт	6			6	100,00				6	100,00	
8.	Ремонт входов в подвал	шт	1			1	100,00			1	2	200,00	
9.	Ремонт дверей	шт								1	1		
10.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	20										
11.	Ремонт крылец бетонных	шт								3	3		
12.	Ремонт металлических ограждений	шт	2										
13.	Смена вентиля ГВС	шт								9	9		
14.	Смена вентиля ХВС	шт								4	4		
15.	Смена мусорных баков на евроконтейнеры 240 л	шт	12			12	100,00				12	100,00	
16.	Смена труб канализации	м								1,25	1,25		
17.	Смена труб ХВС	м	20										
18.	Смена, прокладка труб ГВС	м	20			20	100,00			37,2	57,2	286,00	

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Трудовые резервы 54

за 1 Полугодие 2022 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 1 Полугодие 2022 г.			Выполнение на 01.01.22 - 01.07.22						Пояснения	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Всего			
						Объем	%	Объем	%	работы	Объем		%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	20			20	100,00				20	100,00	
2.	Дератизация помещений	м2	186			186	100,00				186	100,00	
3.	Косметический ремонт подъездов	этаж	5			5	100,00				5	100,00	
4.	Окраска дверей	шт	1			1	100,00				1	100,00	
5.	Ремонт дверей	шт								14	14		
6.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2		40				90	225,00		90	225,00	
7.	Ремонт металлических ограждений	шт								1	1		
8.	Ремонт остекления	м2								0,55	0,55		
9.	Смена вентиля ГВС	шт								4	4		
10.	Смена вентиля отопления	шт								1	1		
11.	Смена вентиля ХВС	шт								1	1		
12.	Смена труб отопления	м	36			1	3,00				1	3,00	
13.	Смена, прокладка труб ГВС	м	20			8,5	43,00				8,5	43,00	
14.	Установка почтовых ящиков	шт								12	12		